

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 765

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16622

Data Accettazione 05/02/2021

Data Certificazione 01/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A02/01, B02/01, A04/01, B04/01, A05/01, B05/01, A07/01, B07/01, A08/01, B08/01, A09/01, B09/01,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Relc: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A02/01	02/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,310	1547	68,54	1	05/02/2021
B02/01	02/01/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,302	1514	67,22	1	05/02/2021
A04/01	04/01/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,297	1578	69,94	1	05/02/2021
B04/01	04/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,308	1611	71,36	1	05/02/2021
A05/01	05/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,322	1648	73,01	1	05/02/2021
B05/01	05/01/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,318	1615	71,54	1	05/02/2021
A07/01	07/01/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,294	1587	70,26	1	05/02/2021
B07/01	07/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,286	1556	68,94	1	05/02/2021
A08/01	08/01/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,306	1625	72,07	1	05/02/2021
B08/01	08/01/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,324	1670	74,01	1	05/02/2021
A09/01	09/01/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,309	1606	71,20	1	08/02/2021
B09/01	09/01/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,324	1650	73,16	1	08/02/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Rauceri Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Rauceri

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 766

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16622

Data Accettazione 05/02/2021

Data Certificazione 01/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A11/01, B11/01, A12/01, B12/01, A13/01, B13/01, A14/01, B14/01, A15/01, B15/01, A16/01, B16/01,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A11/01	11/01/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,300	1627	72,16	1	08/02/2021
B11/01	11/01/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,294	1589	70,44	1	08/02/2021
A12/01	12/01/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,322	1647	73,01	1	09/02/2021
B12/01	12/01/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,318	1612	71,54	1	09/02/2021
A13/01	13/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,288	1578	69,91	1	10/02/2021
B13/01	13/01/2021	150,1	150,5	150,0	22590	NO*	8,296	1588	70,31	1	10/02/2021
A14/01	14/01/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,301	1640	72,76	1	11/02/2021
B14/01	14/01/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,324	1647	73,01	1	11/02/2021
A15/01	15/01/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,312	1596	70,70	1	12/02/2021
B15/01	15/01/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,281	1539	68,22	1	12/02/2021
A16/01	16/01/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,290	1662	73,66	1	15/02/2021
B16/01	16/01/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,296	1687	74,91	1	15/02/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente


\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE  
Geom. Raucci Carlo



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amn@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 767

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16622

Data Accettazione 05/02/2021

Data Certificazione 01/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A18/01, B18/01, A19/01, B19/01, A20/01, B20/01, A21/01, B21/01, A22/01, B22/01, A23/01, B23/01,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A18/01	18/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,294	1638	72,56	1	15/02/2021
B18/01	18/01/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,302	1616	71,70	1	15/02/2021
A19/01	19/01/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,306	1555	68,94	1	16/02/2021
B19/01	19/01/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,310	1575	69,91	1	16/02/2021
A20/01	20/01/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,300	1633	72,54	1	17/02/2021
B20/01	20/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,306	1652	73,16	1	17/02/2021
A21/01	21/01/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,299	1577	70,10	1	18/02/2021
B21/01	21/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,316	1651	73,14	1	18/02/2021
A22/01	22/01/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,296	1561	69,22	1	19/02/2021
B22/01	22/01/2021	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,316	1607	71,30	1	19/02/2021
A23/01	23/01/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,300	1635	72,56	1	22/02/2021
B23/01	23/01/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,298	1566	69,54	1	22/02/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 768

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16622

Data Accettazione 05/02/2021

Data Certificazione 01/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A25/01, B25/01, A26/01, B26/01, A27/01, B27/01, A28/01, B28/01, A29/01, B29/01, A30/01, B30/01,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A25/01	25/01/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,302	1680	74,62	1	22/02/2021
B25/01	25/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,322	1650	73,10	1	22/02/2021
A26/01	26/01/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,306	1561	69,22	1	23/02/2021
B26/01	26/01/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,321	1541	68,26	1	23/02/2021
A27/01	27/01/2021	150,0	150,5	150,1	22575	NO*	8,294	1587	70,30	1	24/02/2021
B27/01	27/01/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,302	1635	72,54	1	24/02/2021
A28/01	28/01/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,336	1554	69,01	1	25/02/2021
B28/01	28/01/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,324	1536	68,24	1	25/02/2021
A29/01	29/01/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,302	1627	72,12	1	26/02/2021
B29/01	29/01/2021	150,1	150,5	150,0	22590	NO*	8,324	1661	73,54	1	26/02/2021
A30/01	30/01/2021	150,0	150,1	150,1	22515	NO*	8,300	1605	71,30	1	01/03/2021
B30/01	30/01/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,298	1543	68,52	1	01/03/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 918

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16879

Data Accettazione 02/03/2021

Data Certificazione 09/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A01/02, B01/02, A02/02, B02/02, A03/02, B03/02, A04/02, B04/02, A05/02, B05/02, A06/02, B06/02,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A01/02	01/02/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,248	1517	67,26	1	02/03/2021
B01/02	01/02/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,242	1492	66,22	1	02/03/2021
A02/02	02/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,236	1545	68,54	1	02/03/2021
B02/02	02/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,238	1564	69,32	1	02/03/2021
A03/02	03/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,230	1493	66,24	1	03/03/2021
B03/02	03/02/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,236	1523	67,59	1	03/03/2021
A04/02	04/02/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,244	1537	68,10	1	04/03/2021
B04/02	04/02/2021	150,0	150,6	150,1	22590	NO*	8,240	1512	66,92	1	04/03/2021
A05/02	05/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,238	1498	66,44	1	05/03/2021
B05/02	05/02/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,242	1519	67,28	1	05/03/2021
A06/02	06/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,246	1569	69,58	1	06/03/2021
B06/02	06/02/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,248	1551	68,70	1	06/03/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

CONFORME ALL'ORIGINALE

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 981

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16879

Data Accettazione 02/03/2021

Data Certificazione 12/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir. di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A08/02, B08/02, A09/02, B09/02, A10/02, B10/02, A11/02, B11/02, A12/02, B12/02, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A08/02	08/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,230	1573	69,78	1	08/03/2021
B08/02	08/02/2021	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,236	1580	70,10	1	08/03/2021
A09/02	09/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,244	1541	68,36	1	09/03/2021
B09/02	09/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,238	1516	67,22	1	09/03/2021
A10/02	10/02/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,230	1546	68,54	1	10/03/2021
B10/02	10/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,226	1510	66,92	1	10/03/2021
A11/02	11/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,242	1516	67,26	1	11/03/2021
B11/02	11/02/2021	150,1	1150,4	150,0	172675	NO*	8,240	12008	69,54	1	11/03/2021
A12/02	12/02/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,230	1511	67,12	1	12/03/2021
B12/02	12/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,232	1546	68,56	1	12/03/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

CONFORME ALL'ORIGINALE

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 1058

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16879

Data Accettazione 02/03/2021

Data Certificazione 22/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A17/02, B17/02, A18/02, B18/02, A19/02, B19/02, A20/02, B20/02, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A17/02	17/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,228	1557	69,01	1	17/03/2021
B17/02	17/02/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,232	1545	68,50	1	17/03/2021
A18/02	18/02/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,248	1551	68,72	1	18/03/2021
B18/02	18/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,244	1493	66,22	1	18/03/2021
A19/02	19/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,230	1527	67,70	1	19/03/2021
B19/02	19/02/2021	150,1	150,5	150,0	22590	NO*	8,226	1548	68,54	1	19/03/2021
A20/02	20/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,246	1540	68,28	1	22/03/2021
B20/02	20/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,240	1513	67,12	1	22/03/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

COPIA CON CARTELLA AUTOGRAFICA

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 1768**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16879

Data Accettazione 02/03/2021

Data Certificazione 29/03/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 Km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A22/02, B22/02, A23/02, B23/02, A24/02, B24/02, A25/02, B25/02, A26/02, B26/02, A27/02, B27/02,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A22/02	22/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,232	1529	67,76	1	22/03/2021
B22/02	22/02/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,244	1568	69,52	1	22/03/2021
A23/02	23/02/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,246	1576	69,96	1	23/03/2021
B23/02	23/02/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,250	1609	71,30	1	23/03/2021
A24/02	24/02/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,230	1517	67,26	1	24/03/2021
B24/02	24/02/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,228	1474	65,44	1	24/03/2021
A25/02	25/02/2021	150,1	150,1	150,0	22530	NO*	8,246	1514	67,22	1	25/03/2021
B25/02	25/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,252	1558	69,12	1	25/03/2021
A26/02	26/02/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,228	1517	67,20	1	26/03/2021
B26/02	26/02/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,236	1499	66,48	1	26/03/2021
A27/02	27/02/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,230	1542	68,52	1	29/03/2021
B27/02	27/02/2021	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,234	1562	69,28	1	29/03/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979



# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2087

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17265

Data Accettazione 06/04/2021

Data Certificazione 20/04/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir. di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A01/03, B01/03, A02/03, B02/03, A03/03, B03/03, A04/03, B04/03, A05/03, B05/03, A06/03, B06/03,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4SC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Recl: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A01/03	01/03/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,296	1516	67,26	1	06/04/2021
B01/03	01/03/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,302	1574	69,74	1	06/04/2021
A02/03	02/03/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,278	1585	70,20	1	06/04/2021
B02/03	02/03/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,246	1547	68,52	1	06/04/2021
A03/03	03/03/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,259	1599	71,01	1	06/04/2021
B03/03	03/03/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,284	1627	72,10	1	06/04/2021
A04/03	04/03/2021	150,1	150,6	150,1	22605	NO*	8,308	1543	68,26	1	06/04/2021
B04/03	04/03/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,312	1614	71,48	1	06/04/2021
A05/03	05/03/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,274	1514	67,26	1	06/04/2021
B05/03	05/03/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,290	1569	69,54	1	06/04/2021
A06/03	06/03/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,266	1578	70,01	1	06/04/2021
B06/03	06/03/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,280	1630	72,34	1	06/04/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Arch. Rita Gaudiano

*[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Rauceri

*[Signature]*

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2088

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17265

Data Accettazione 06/04/2021

Data Certificazione 20/04/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A08/03, B08/03, A09/03, B09/03, A10/03, B10/03, A11/03, B11/03, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4SC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A08/03	08/03/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,301	1564	69,31	1	06/04/2021
B08/03	08/03/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,294	1516	67,22	1	06/04/2021
A09/03	09/03/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,262	1547	68,54	1	06/04/2021
B09/03	09/03/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,254	1533	68,01	1	06/04/2021
A10/03	10/03/2021	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,248	1578	70,00	1	07/04/2021
B10/03	10/03/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,256	1606	71,22	1	07/04/2021
A11/03	11/03/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,294	1546	68,54	1	08/04/2021
B11/03	11/03/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,306	1589	70,30	1	08/04/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Arch. Rita Gaudiano

*[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Ruccia

*[Signature]*

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2089

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17265

Data Accettazione 06/04/2021

Data Certificazione 20/04/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A15/03, B15/03, A16/03, B16/03, A17/03, B17/03, A18/03, B18/03, A19/03, B19/03, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4SC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A15/03	15/03/2021	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,262	1531	67,96	1	12/04/2021
B15/03	15/03/2021	150,1	150,3	150,1	22560	NO*	8,278	1561	69,21	1	12/04/2021
A16/03	16/03/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,294	1610	71,30	1	13/04/2021
B16/03	16/03/2021	150,1	150,6	150,1	22605	NO*	8,302	1650	73,01	1	13/04/2021
A17/03	17/03/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,256	1591	70,54	1	14/04/2021
B17/03	17/03/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,258	1628	72,04	1	14/04/2021
A18/03	18/03/2021	150,0	150,1	150,1	22515	NO*	8,294	1554	69,01	1	15/04/2021
B18/03	18/03/2021	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,260	1514	67,18	1	15/04/2021
A19/03	19/03/2021	150,0	150,7	150,1	22605	NO*	8,284	1564	69,21	1	16/04/2021
B19/03	19/03/2021	150,0	150,8	150,1	22620	NO*	8,270	1519	67,16	1	16/04/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Arch. Rita Gaudiano

*[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

*[Signature]*

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2172**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17265

Data Accettazione 06/04/2021

Data Certificazione 26/04/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A22/03, B22/03, A23/03, B23/03, A24/03, B24/03, A25/03, B25/03, A26/03, B26/03, A27/03, B27/03,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4SC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A22/03	22/03/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,252	1552	68,76	1	19/04/2021
B22/03	22/03/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,260	1579	70,02	1	19/04/2021
A23/03	23/03/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,274	1568	69,44	1	20/04/2021
B23/03	23/03/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,266	1494	66,22	1	20/04/2021
A24/03	24/03/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,292	1606	71,32	1	21/04/2021
B24/03	24/03/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,304	1652	73,18	1	21/04/2021
A25/03	25/03/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,254	1534	68,10	1	22/04/2021
B25/03	25/03/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,242	1523	67,54	1	22/04/2021
A26/03	26/03/2021	150,1	150,1	150,0	22530	NO*	8,272	1515	67,26	1	23/04/2021
B26/03	26/03/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,264	1535	68,01	1	23/04/2021
A27/03	27/03/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,294	1612	71,36	1	26/04/2021
B27/03	27/03/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,270	1544	68,54	1	26/04/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Arch. Rita Gaudiano  
*[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

*[Signature]*

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2896

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17709

Data Accettazione 11/05/2021

Data Certificazione 01/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A31/03, B31/03, A01/04, B01/04, A02/04, B02/04, A06/04, B06/04, A07/04, B07/04, A08/04, B08/04,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A31/03	31/03/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,236	1554	69,01	1	11/05/2021
B31/03	31/03/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,244	1541	68,32	1	11/05/2021
A01/04	01/04/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,252	1522	67,58	1	11/05/2021
B01/04	01/04/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,260	1542	68,30	1	11/05/2021
A02/04	02/04/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,246	1607	71,22	1	11/05/2021
B02/04	02/04/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,248	1632	72,54	1	11/05/2021
A06/04	06/04/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,232	1583	70,10	1	11/05/2021
B06/04	06/04/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,254	1648	73,01	1	11/05/2021
A07/04	07/04/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,260	1549	68,71	1	11/05/2021
B07/04	07/04/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,262	1577	69,92	1	11/05/2021
A08/04	08/04/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,220	1609	71,30	1	11/05/2021
B08/04	08/04/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,238	1634	72,42	1	11/05/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2897**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17710

Data Accettazione 11/05/2021

Data Certificazione 01/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A09/04, B09/04, A12/04, B12/04, A13/04, B13/04, A14/04, B14/04, A15/04, B15/04, A16/04, B16/04,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A09/04	09/04/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,256	1531	67,74	1	11/05/2021
B09/04	09/04/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,258	1556	69,01	1	11/05/2021
A12/04	12/04/2021	150,1	150,0	150,4	22515	NO*	8,230	1587	70,50	1	11/05/2021
B12/04	12/04/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,246	1621	72,01	1	11/05/2021
A13/04	13/04/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,228	1530	67,94	1	11/05/2021
B13/04	13/04/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,232	1559	69,12	1	11/05/2021
A14/04	14/04/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,244	1539	68,32	1	12/05/2021
B14/04	14/04/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,256	1577	69,94	1	12/05/2021
A15/04	15/04/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,260	1566	69,50	1	13/05/2021
B15/04	15/04/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,258	1515	67,16	1	13/05/2021
A16/04	16/04/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,250	1554	69,01	1	14/05/2021
B16/04	16/04/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,226	1625	72,18	1	14/05/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2898

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17710

Data Accettazione 11/05/2021

Data Certificazione 01/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A19/04, B19/04, A20/04, B20/04, A21/04, B21/04, A22/04, B22/04, A23/04, B23/04, A26/04, B26/04,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

*[Firma]*

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A19/04	19/04/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,266	1565	69,42	1	17/05/2021
B19/04	19/04/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,252	1517	67,24	1	17/05/2021
A20/04	20/04/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,244	1536	68,24	1	18/05/2021
B20/04	20/04/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,232	1511	67,01	1	18/05/2021
A21/04	21/04/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,270	1623	72,10	1	19/05/2021
B21/04	21/04/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,252	1585	70,34	1	19/05/2021
A22/04	22/04/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,230	1559	69,10	1	20/05/2021
B22/04	22/04/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,226	1531	67,92	1	20/05/2021
A23/04	23/04/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,240	1541	68,30	1	21/05/2021
B23/04	23/04/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,258	1566	69,42	1	21/05/2021
A26/04	26/04/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,216	1582	70,31	1	24/05/2021
B26/04	26/04/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,234	1644	73,02	1	24/05/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 2899**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17710

Data Accettazione 11/05/2021

Data Certificazione 01/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A27/04, B27/04, A28/04, B28/04, A29/04, B29/04, A30/04, B30/04, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rek: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A27/04	27/04/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,238	1524	67,70	1	25/05/2021
B27/04	27/04/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,236	1538	68,22	1	25/05/2021
A28/04	28/04/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,246	1569	69,51	1	26/05/2021
B28/04	28/04/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,252	1610	71,36	1	26/05/2021
A29/04	29/04/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,230	1584	70,10	1	27/05/2021
B29/04	29/04/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,248	1643	72,94	1	27/05/2021
A30/04	30/04/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,252	1550	68,71	1	28/05/2021
B30/04	30/04/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,236	1514	67,22	1	28/05/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979



**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 3378**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17906

Data Accettazione 21/05/2021

Data Certificazione 24/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento  
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A03/05, B03/05, A04/05, B04/05, A05/05, B05/05, A06/05, B06/05, A07/05, B07/05, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A03/05	03/05/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,256	1527	67,72	1	31/05/2021
B03/05	03/05/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,244	1496	66,26	1	31/05/2021
A04/05	04/05/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,240	1582	69,97	1	01/06/2021
B04/05	04/05/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,232	1527	67,70	1	01/06/2021
A05/05	05/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,258	1607	71,26	1	03/06/2021
B05/05	05/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,250	1591	70,48	1	03/06/2021
A06/05	06/05/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,234	1647	73,01	1	03/06/2021
B06/05	06/05/2021	150,1	150,3	150,4	22560	NO*	8,242	1613	71,50	1	03/06/2021
A07/05	07/05/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,260	1538	68,26	1	04/06/2021
B07/05	07/05/2021	150,1	150,5	150,0	22590	NO*	8,251	1534	67,92	1	04/06/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 3379**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17906

Data Accettazione 21/05/2021

Data Certificazione 24/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A10/05, B10/05, A11/05, B11/05, A12/05, B12/05, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A10/05	10/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,248	1565	69,31	1	07/06/2021
B10/05	10/05/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,252	1579	69,98	1	07/06/2021
A11/05	11/05/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,236	1609	71,32	1	08/06/2021
B11/05	11/05/2021	150,1	150,2	150,1	22545	NO*	8,230	1635	72,54	1	08/06/2021
A12/05	12/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,244	1539	68,26	1	09/06/2021
B12/05	12/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,246	1591	70,46	1	09/06/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 3380

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17906

Data Accettazione 21/05/2021

Data Certificazione 24/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A13/05, B13/05, A14/05, B14/05, A15/05, B15/05, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Copia conforme all'originale

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A13/05	13/05/2021	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,258	1621	71,90	1	10/06/2021
B13/05	13/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,262	1648	73,12	1	10/06/2021
A14/05	14/05/2021	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,230	1517	67,27	1	11/06/2021
B14/05	14/05/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,244	1577	69,92	1	11/06/2021
A15/05	15/05/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,236	1555	68,80	1	14/06/2021
B15/05	15/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,240	1588	70,44	1	14/06/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 3381

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 17906

Data Accettazione 21/05/2021

Data Certificazione 24/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A17/05, B17/05, A18/05, B18/05, A19/05, B19/05, A20/05, B20/05, A21/05, B21/05, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4 XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPY CONTROLLO AUTOMATICO

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A17/05	17/05/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,256	1514	67,26	1	14/06/2021
B17/05	17/05/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,260	1560	69,32	1	14/06/2021
A18/05	18/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,248	1583	70,10	1	15/06/2021
B18/05	18/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,232	1610	71,42	1	15/06/2021
A19/05	19/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,244	1539	68,18	1	16/06/2021
B19/05	19/05/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,248	1575	69,92	1	16/06/2021
A20/05	20/05/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,230	1583	70,10	1	17/06/2021
B20/05	20/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,236	1627	72,16	1	17/06/2021
A21/05	21/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,242	1579	69,94	1	18/06/2021
B21/05	21/05/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,258	1612	71,30	1	18/06/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 3417**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18081

Data Accettazione 03/06/2021

Data Certificazione 29/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A22/05, B22/05, A24/05, B24/05, A25/05, B25/05, A26/05, B26/05, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Copia conforme all'originale

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A22/05	22/05/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,238	1528	67,72	1	21/06/2021
B22/05	22/05/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,242	1552	68,96	1	21/06/2021
A24/05	24/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,250	1576	69,91	1	21/06/2021
B24/05	24/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,236	1524	67,52	1	21/06/2021
A25/05	25/05/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,246	1579	70,10	1	22/06/2021
B25/05	25/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,262	1648	73,01	1	22/06/2021
A26/05	26/05/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,254	1542	68,22	1	23/06/2021
B26/05	26/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,260	1579	69,94	1	23/06/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raicci

# Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 3418

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18081

Data Accettazione 03/06/2021

Data Certificazione 29/06/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A27/05, B27/05, A28/05, B28/05, A29/05, B29/05, A31/05, B31/05, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rek: (1) C40/50

COPA CONFORME PERSONALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A27/05	27/05/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,240	1538	68,32	1	24/06/2021
B27/05	27/05/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,238	1516	67,18	1	24/06/2021
A28/05	28/05/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,256	1540	68,21	1	25/06/2021
B28/05	28/05/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,258	1583	70,16	1	25/06/2021
A29/05	29/05/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,250	1561	69,21	1	28/06/2021
B29/05	29/05/2021	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,238	1548	68,70	1	28/06/2021
A31/05	31/05/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,244	1578	70,01	1	28/06/2021
B31/05	31/05/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,256	1638	72,54	1	28/06/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4042**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18480

Data Accettazione 05/07/2021

Data Certificazione 29/07/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A01/06, B01/06, A03/06, B03/06, A04/06, B04/06, A05/06, B05/06, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A01/06	01/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,232	1535	68,06	1	06/07/2021
B01/06	01/06/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,244	1567	69,32	1	06/07/2021
A03/06	03/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,236	1524	67,56	1	06/07/2021
B03/06	03/06/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,242	1564	69,22	1	06/07/2021
A04/06	04/06/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,238	1522	67,40	1	06/07/2021
B04/06	04/06/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,252	1569	69,52	1	06/07/2021
A05/06	05/06/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,236	1517	67,10	1	06/07/2021
B05/06	05/06/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,244	1543	68,34	1	06/07/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4043**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18481

Data Accettazione 05/07/2021

Data Certificazione 29/07/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A07/06, B07/06, A08/06, B08/06, A09/06, B09/06, A10/06, B10/06, A11/06, B11/06, A12/06, B12/06,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rel: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo-di Rottura **	Data Prova
A07/06	07/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,232	1517	67,30	1	06/07/2021
B07/06	07/06/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,244	1566	69,52	1	06/07/2021
A08/06	08/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,230	1533	68,01	1	06/07/2021
B08/06	08/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,224	1519	67,31	1	06/07/2021
A09/06	09/06/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,226	1567	69,42	1	07/07/2021
B09/06	09/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,234	1591	70,58	1	07/07/2021
A10/06	10/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,236	1497	66,36	1	08/07/2021
B10/06	10/06/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,248	1547	68,54	1	08/07/2021
A11/06	11/06/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,218	1490	66,01	1	09/07/2021
B11/06	11/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,230	1537	68,18	1	09/07/2021
A12/06	12/06/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,226	1560	69,22	1	12/07/2021
B12/06	12/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,232	1609	71,34	1	12/07/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci



**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4044**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18482

Data Accettazione 05/07/2021

Data Certificazione 29/07/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A14/06, B14/06, A15/06, B15/06, A16/06, B16/06, A17/06, B17/06, A18/06, B18/06, A19/06, B19/06,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Copia conforme all'originale

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A14/06	14/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,248	1534	68,01	1	12/07/2021
B14/06	14/06/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,236	1526	67,54	1	12/07/2021
A15/06	15/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,228	1564	69,32	1	13/07/2021
B15/06	15/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,230	1607	71,28	1	13/07/2021
A16/06	16/06/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,246	1549	68,56	1	14/07/2021
B16/06	16/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,244	1557	69,01	1	14/07/2021
A17/06	17/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,228	1540	68,28	1	15/07/2021
B17/06	17/06/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,236	1584	70,10	1	15/07/2021
A18/06	18/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,240	1577	69,90	1	16/07/2021
B18/06	18/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,242	1623	72,01	1	16/07/2021
A19/06	19/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,246	1596	70,74	1	19/07/2021
B19/06	19/06/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,252	1635	72,38	1	19/07/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucchi Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucchi

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4045**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18483

Data Accettazione 05/07/2021

Data Certificazione 29/07/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A21/06, B21/06, A22/06, B22/06, A23/06, B23/06, A24/06, B24/06, A25/06, B25/06, A26/06, B26/06,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A21/06	21/06/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,236	1502	66,56	1	19/07/2021
B21/06	21/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,244	1535	68,10	1	19/07/2021
A22/06	22/06/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,240	1563	69,22	1	20/07/2021
B22/06	22/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,262	1609	71,36	1	20/07/2021
A23/06	23/06/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,236	1537	68,20	1	21/07/2021
B23/06	23/06/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,240	1578	69,94	1	21/07/2021
A24/06	24/06/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,246	1579	69,94	1	22/07/2021
B24/06	24/06/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,232	1614	71,64	1	22/07/2021
A25/06	25/06/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,230	1575	70,01	1	23/07/2021
B25/06	25/06/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,248	1541	68,28	1	23/07/2021
A26/06	26/06/2021	150,0	150,0	150,1	22500	NO*	8,252	1585	70,44	1	26/07/2021
B26/06	26/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,260	1650	73,12	1	26/07/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4046**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18484

Data Accettazione 05/07/2021

Data Certificazione 29/07/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A28/06, B28/06, A29/06, B29/06, A30/06, B30/06, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rel: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A28/06	28/06/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,230	1534	68,01	1	26/07/2021
B28/06	28/06/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,242	1577	69,94	1	26/07/2021
A29/06	29/06/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,248	1567	69,56	1	27/07/2021
B29/06	29/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,254	1609	71,32	1	27/07/2021
A30/06	30/06/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,230	1550	68,80	1	28/07/2021
B30/06	30/06/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,234	1582	70,12	1	28/07/2021


Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4494**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18905

Data Accettazione 02/08/2021

Data Certificazione 01/09/2021

**Richiedente:** (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

**Cantiere:** Autocontrollo di Stabilimento  
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

**Provenienza Campione:** (1) A01/07, B01/07, A02/07, B02/07, A03/07, B03/07, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

**Proprietario o Ente Appaltante:** CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

**Impresa Esecutrice:** CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

**Rck:** (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A01/07	01/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,240	1512	67,01	1	03/08/2021
B01/07	01/07/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,246	1564	69,44	1	03/08/2021
A02/07	02/07/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,252	1538	68,32	1	03/08/2021
B02/07	02/07/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,242	1510	66,84	1	03/08/2021
A03/07	03/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,238	1512	67,01	1	03/08/2021
B03/07	03/07/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,246	1568	69,41	1	03/08/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci



**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4495**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18905

Data Accettazione 02/08/2021

Data Certificazione 01/09/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A05/07, B05/07, A06/07, B06/07, A07/07, B07/07, A08/07, B08/07, A09/07, B09/07, A10/07, B10/07,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rek: (1) C40/50

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A05/07	05/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,246	1496	66,32	1	03/08/2021
B05/07	05/07/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,248	1568	69,54	1	03/08/2021
A06/07	06/07/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,231	1519	67,28	1	03/08/2021
B06/07	06/07/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,228	1489	66,01	1	03/08/2021
A07/07	07/07/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,254	1549	68,82	1	04/08/2021
B07/07	07/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,262	1580	70,02	1	04/08/2021
A08/07	08/07/2021	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,230	1538	68,30	1	05/08/2021
B08/07	08/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,248	1578	69,94	1	05/08/2021
A09/07	09/07/2021	150,0	150,0	150,1	22500	NO*	8,226	1490	66,22	1	06/08/2021
B09/07	09/07/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,240	1546	68,54	1	06/08/2021
A10/07	10/07/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,254	1530	67,92	1	23/08/2021
B10/07	10/07/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,232	1494	66,26	1	23/08/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci



**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4497**

**NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3**

Accettazione N. 18905

Data Accettazione 02/08/2021

Data Certificazione 01/09/2021

**Richiedente:** (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

**Cantiere:** Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

**Provenienza Campione:** (1) A19/07, B19/07, A20/07, B20/07, A21/07, B21/07, A22/07, B22/07, A23/07, B23/07, A24/07, B24/07,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

**Proprietario o Ente Appaltante:** CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

**Impresa Esecutrice:** CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

**Rck:** (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A19/07	19/07/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,248	1510	66,92	1	23/08/2021
B19/07	19/07/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,252	1541	68,34	1	23/08/2021
A20/07	20/07/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,232	1579	69,94	1	23/08/2021
B20/07	20/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,240	1636	72,51	1	23/08/2021
A21/07	21/07/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,246	1517	67,26	1	23/08/2021
B21/07	21/07/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,254	1561	69,13	1	23/08/2021
A22/07	22/07/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,230	1536	67,94	1	23/08/2021
B22/07	22/07/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,236	1548	68,52	1	23/08/2021
A23/07	23/07/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,242	1515	67,30	1	23/08/2021
B23/07	23/07/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,246	1565	69,34	1	23/08/2021
A24/07	24/07/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,226	1482	65,88	1	23/08/2021
B24/07	24/07/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,232	1544	68,32	1	23/08/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

**Macchina di prova:** PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

**Richiesta prove sottoscritta dal:** Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 4498**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 18905

Data Accettazione 02/08/2021

Data Certificazione 01/09/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A26/07, B26/07, A27/07, B27/07, A28/07, B28/07, A29/07, B29/07, A30/07, B30/07, A31/07, B31/07,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

CERTIFICAZIONE ALCOALONLINE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A26/07	26/07/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,242	1543	68,31	1	23/08/2021
B26/07	26/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,246	1516	67,21	1	23/08/2021
A27/07	27/07/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,252	1486	65,92	1	24/08/2021
B27/07	27/07/2021	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,260	1508	66,74	1	24/08/2021
A28/07	28/07/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,238	1579	69,96	1	25/08/2021
B28/07	28/07/2021	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,246	1586	70,44	1	25/08/2021
A29/07	29/07/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,250	1497	66,22	1	26/08/2021
B29/07	29/07/2021	150,0	150,7	150,0	22605	NO*	8,262	1549	68,54	1	26/08/2021
A30/07	30/07/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,234	1539	68,31	1	27/08/2021
B30/07	30/07/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,228	1510	66,92	1	27/08/2021
A31/07	31/07/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,252	1570	69,44	1	30/08/2021
B31/07	31/07/2021	150,0	150,5	150,0	22575	NO*	8,234	1517	67,22	1	30/08/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 5063**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 19086

Data Accettazione 01/09/2021

Data Certificazione 30/09/2021

**Richiedente:** (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

**Cantiere:** Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

**Provenienza Campione:** (1) A04/08, B04/08, A05/08, B05/08, A07/08, B07/08, A09/08, B09/08, A10/08, B10/08, A11/08, B11/08,  
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

**Proprietario o Ente Appaltante:** CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

**Impresa Esecutrice:** CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

**Rck:** (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A04/08	04/08/2021	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,246	1517	67,27	1	02/09/2021
B04/08	04/08/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,242	1546	68,52	1	02/09/2021
A05/08	05/08/2021	150,1	150,6	150,1	22605	NO*	8,258	1576	69,74	1	02/09/2021
B05/08	05/08/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,266	1537	68,20	1	02/09/2021
A07/08	07/08/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,252	1497	66,31	1	06/09/2021
B07/08	07/08/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,244	1487	65,97	1	06/09/2021
A09/08	09/08/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,230	1537	68,12	1	06/09/2021
B09/08	09/08/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,236	1496	66,32	1	06/09/2021
A10/08	10/08/2021	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,241	1447	64,12	1	07/09/2021
B10/08	10/08/2021	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,258	1563	69,27	1	07/09/2021
A11/08	11/08/2021	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,264	1495	66,36	1	08/09/2021
B11/08	11/08/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,239	1563	69,30	1	08/09/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci



**Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 5064**

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 19086

Data Accettazione 01/09/2021

Data Certificazione 30/09/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS 19 km 92 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A12/08, B12/08, A24/08, B24/08, A25/08, B25/08, A26/08, B26/08, A27/08, B27/08, A30/08, B30/08, A31/08, B31/08, Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm <sup>2</sup>	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm <sup>2</sup>	Tipo di Rottura **	Data Prova
A12/08	12/08/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,252	1568	69,54	1	09/09/2021
B12/08	12/08/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,248	1529	67,72	1	09/09/2021
A24/08	24/08/2021	150,0	150,5	150,1	22575	NO*	8,232	1541	68,24	1	21/09/2021
B24/08	24/08/2021	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,264	1553	69,01	1	21/09/2021
A25/08	25/08/2021	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,256	1498	66,36	1	22/09/2021
B25/08	25/08/2021	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,244	834	37,01	1	22/09/2021
A26/08	26/08/2021	150,0	150,3	150,0	22545	NO*	8,230	848	37,60	1	23/09/2021
B26/08	26/08/2021	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,226	858	38,02	1	23/09/2021
A27/08	27/08/2021	150,1	150,3	150,1	22560	NO*	8,246	891	39,48	1	24/09/2021
B27/08	27/08/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,240	1610	71,36	1	24/09/2021
A30/08	30/08/2021	150,1	150,3	150,1	22560	NO*	8,232	1546	68,54	1	27/09/2021
B30/08	30/08/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,246	1517	67,26	1	27/09/2021
A31/08	31/08/2021	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,248	1551	68,74	1	28/09/2021
B31/08	31/08/2021	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,252	1585	70,12	1	28/09/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

\* Campione conforme alle norme.

\*\* Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci