



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002



PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1324

Del : 29/09/2020

Verbale di Accettazione n. : 1542

Del : 28/09/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Copia conforme
all'originale

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 01/07, B-01/07)(A- 03/07, B-03/07) ; (A-06/07, B-06/07); (A-09/07, B-09/07); (A-16/07, B-16/07); (A-22/07, B-22/07);

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-01/07	NO	150	150	150	8.312	22500.0	68.95	SI	1	01/07/2020	28/09/2020	> 45
B-01/07	NO	150	150	150	8.298	22500.0	69.05		1	01/07/2020	28/09/2020	> 45
A-03/07	NO	150	150	150	8.308	22500.0	71.35	SI	1	03/07/2020	28/09/2020	> 45
B-03/07	NO	150	150	150	8.271	22500.0	69.35		1	03/07/2020	28/09/2020	> 45
A-06/07	NO	150	150	150	8.286	22500.0	69.37	SI	1	06/07/2020	28/09/2020	> 45
B-06/07	NO	150	150	150	8.302	22500.0	71.07		1	06/07/2020	28/09/2020	> 45
A-09/07	NO	150	150	150	8.294	22500.0	70.88	SI	1	09/07/2020	28/09/2020	> 45
B-09/07	NO	150	150	150	8.301	22500.0	70.48		1	09/07/2020	28/09/2020	> 45
A-16/07	NO	150	150	150	8.312	22500.0	71.08	SI	1	16/07/2020	28/09/2020	> 45
B-16/07	NO	150	150	150	8.305	22500.0	69.32		1	16/07/2020	28/09/2020	> 45
A-22/07	NO	150	150	150	8.254	22500.0	69.84	SI	1	22/07/2020	28/09/2020	> 45
B-22/07	NO	150	150	150	8.280	22500.0	69.92		1	22/07/2020	28/09/2020	> 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa


Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)

Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it

Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

Sede Operativa:
Via Tempona, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Celli. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.
R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002



Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1325 Del : 29/09/2020 Verbale di Accettazione n. : 1542 Del : 28/09/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 24/07, B-24/07)

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-24/07	NO	150	150	150	8.311	22500.0	68.92	SI	1	24/07/2020	28/09/2020	> 45
B-24/07	NO	150	150	150	8.295	22500.0	67.99		1	24/07/2020	28/09/2020	> 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliègio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7

info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it

PEC: gruppoplp@legalmail.it

Il Direttore del Laboratorio

(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

Sedi Operative:

Via Tompone, 1 - Località Provinciale Gaido
84022 CAMPAGNA (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110


Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)

Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3





GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002



PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1179

Del : 08/09/2020

Verbale di Accettazione n. : 1350

Del : 07/09/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Copia conforme
all'originale

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 27/07, B-27/07)(A- 28/07, B-28/07) ; (A-29/07, B-29/07); (A-30/07, B-30/07); (A-31/07, B-31/07); (A-01/08, B-01/08);

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-27/07	NO	150	150	150	8.301	22500.0	68.81	SI	1	27/07/2020	08/09/2020	≤ 45
B-27/07	NO	150	150	150	8.316	22500.0	67.99		1	27/07/2020	08/09/2020	≤ 45
A-28/07	NO	150	150	150	8.296	22500.0	69.06	SI	1	28/07/2020	08/09/2020	≤ 45
B-28/07	NO	149.6	150	150	8.308	22440.0	69.24		1	28/07/2020	08/09/2020	≤ 45
A-29/07	NO	149.8	150	150	8.310	22470.0	69.01	SI	1	29/07/2020	08/09/2020	≤ 45
B-29/07	NO	150	150	150	8.307	22500.0	68.84		1	29/07/2020	08/09/2020	≤ 45
A-30/07	NO	150	150	150	8.304	22500.0	69.31	SI	1	30/07/2020	08/09/2020	≤ 45
B-30/07	NO	150	150	150	8.287	22500.0	69.70		1	30/07/2020	08/09/2020	≤ 45
A-31/07	NO	150	150	150	8.295	22500.0	70.00	SI	1	31/07/2020	08/09/2020	≤ 45
B-31/07	NO	150	150	150	8.299	22500.0	69.15		1	31/07/2020	08/09/2020	≤ 45
A-01/08	NO	150	150	150	8.310	22500.0	69.71	SI	1	01/08/2020	08/09/2020	≤ 45
B-01/08	NO	150	150	150	8.308	22500.0	70.56		1	01/08/2020	08/09/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa.

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186440 064 7

info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it

PEC: gruppoplp@legalmail.it

Il Direttore del Laboratorio

(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

Sede Operativa:

Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)

Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

Numero Verde
800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP

Prospezioni
Laboratorio
ProveDIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1180

Del : 08/09/2020

Verbale di Accettazione n. : 1350

Del : 07/09/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 03/08, B-03/08)(A- 04/08, B-04/08) ; (A-05/08, B-05/08); (A-06/08, B-06/08); (A-07/08, B-07/08); (A-08/08, B-08/08);

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-03/08	NO	150	150	150	8.314	22500.0	68.00	SI	1	03/08/2020	08/09/2020	≤ 45
B-03/08	NO	150	150	150	8.320	22500.0	69.11		1	03/08/2020	08/09/2020	≤ 45
A-04/08	NO	150	150	150	8.309	22500.0	69.43	SI	1	04/08/2020	08/09/2020	≤ 45
B-04/08	NO	150	150	150	8.318	22500.0	70.13		1	04/08/2020	08/09/2020	≤ 45
A-05/08	NO	150	150	150	8.326	22500.0	67.79	SI	1	05/08/2020	08/09/2020	≤ 45
B-05/08	NO	150	150	150	8.320	22500.0	69.90		1	05/08/2020	08/09/2020	≤ 45
A-06/08	NO	150	150	150	8.319	22500.0	68.12	SI	1	06/08/2020	08/09/2020	≤ 45
B-06/08	NO	150	150	150	8.328	22500.0	68.09		1	06/08/2020	08/09/2020	≤ 45
A-07/08	NO	150.3	150	150	8.309	22545.0	67.56	SI	1	07/08/2020	08/09/2020	≤ 45
B-07/08	NO	150	150	150	8.301	22500.0	67.98		1	07/08/2020	08/09/2020	≤ 45
A-08/08	NO	150	150	150	8.297	22500.0	69.00	SI	1	08/08/2020	08/09/2020	≤ 45
B-08/08	NO	150	150	150	8.314	22500.0	69.17		1	08/08/2020	08/09/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Il Direttore dei Lavori non ha dichiarato gli identificativi dei Verbali di Prelievo.

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410-064 7
Info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.itIl Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)Sedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.
R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3Numero Verde
800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP

Prospezioni
Laboratorio
ProveDIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1216 Del : 14/09/2020 Verbale di Accettazione n. : 1409 Del : 14/09/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1(A-10/08, B-10/08)(A- 11/08, B-11/08)(A- 12/08, B-12/08) ; (A-13/08, B-13/08);

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A 10/08	NO	150	150	150	8.312	22500.0	69.35	SI	1	10/08/2020	14/09/2020	≤ 45
B 10/08	NO	150	150	150	8.284	22500.0	70.14		1	10/08/2020	14/09/2020	≤ 45
A 11/08	NO	149.6	150	150	8.291	22440.0	68.05	SI	1	11/08/2020	14/09/2020	≤ 45
B 11/08	NO	150	150	150	8.302	22500.0	69.47		1	11/08/2020	14/09/2020	≤ 45
A 12/08	NO	150	150	150	8.300	22500.0	69.25	SI	1	12/08/2020	14/09/2020	≤ 45
B 12/08	NO	150	150	150	8.296	22500.0	68.97		1	12/08/2020	14/09/2020	≤ 45
A 13/08	NO	150	150	150	8.304	22500.0	69.48	SI	1	13/08/2020	14/09/2020	≤ 45
B 13/08	NO	150	150	150	8.298	22500.0	70.01		1	13/08/2020	14/09/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(*** Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Richiesta Sottoscritta dal Direttore dei Lavori

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Diego Salerno)

Sede Legale:

Via Guttinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7

info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it

PEC: gruppoplp@legalmail.it

Il Direttore del Laboratorio

(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

Sedi Operative:

Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo

84022 CAMPAGNA (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)

Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

PLP

Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841

P. IVA: 0288910 065 3

Numero Verde

800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002



PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1312 Del : 28/09/2020 Verbale di Accettazione n. : 1532 Del : 25/09/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Copia conforme
all'originale

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 17/08, B-17/08)(A- 18/08, B-18/08) ; (A-19/08, B-19/08); (A-20/08, B-20/08); (A-21/08, B-21/08); (A-22/08, B-22/08);

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-17/08	NO	150	150	150	8.284	22500.0	69.30	SI	1	17/08/2020	28/09/2020	≤ 45
B-17/08	NO	150	150	150	8.293	22500.0	66.89		1	17/08/2020	28/09/2020	≤ 45
A-18/08	NO	150	150	150	8.301	22500.0	70.12	SI	1	18/08/2020	28/09/2020	≤ 45
B-18/08	NO	150	150	150	8.268	22500.0	68.25		1	18/08/2020	28/09/2020	≤ 45
A-19/08	NO	150	150	150	8.290	22500.0	69.03	SI	1	19/08/2020	28/09/2020	≤ 45
B-19/08	NO	150	150	150	8.274	22500.0	70.03		1	19/08/2020	28/09/2020	≤ 45
A-20/08	NO	150	150	150	8.278	22500.0	69.55	SI	1	20/08/2020	28/09/2020	≤ 45
B-20/08	NO	150	150	150	8.304	22500.0	71.12		1	20/08/2020	28/09/2020	≤ 45
A-21/08	NO	150	150	150	8.312	22500.0	70.72	SI	1	21/08/2020	28/09/2020	≤ 45
B-21/08	NO	150	150	150	8.290	22500.0	68.64		1	21/08/2020	28/09/2020	≤ 45
A-22/08	NO	150	150	150	8.245	22500.0	69.01	SI	1	22/08/2020	28/09/2020	≤ 45
B-22/08	NO	150	150	150	8.276	22500.0	69.37		1	22/08/2020	28/09/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)


PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3

Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it

Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

Sedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n. 1086/71 con D.M. n. 0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP

Prospezioni
Laboratorio
ProveDIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1398 Del : 07/10/2020 Verbale di Accettazione n. : 1624 Del : 06/10/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 24/08, B-24/08)(A- 25/08, B-25/08) ; (A-26/08, B-26/08); (A-27/08, B-27/08); (A-28/08, B-28/08);

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	99 Matur. (****)
A-24/08	NO	150	150	150	8.306	22500.0	69.66	SI	1	24/08/2020	07/10/2020	≤ 45
B24/08	NO	150	150	150	8.295	22500.0	70.01		1	24/08/2020	07/10/2020	≤ 45
A-25/08	NO	150	150	150	8.314	22500.0	68.51	SI	1	25/08/2020	07/10/2020	≤ 45
B-25/08	NO	150.2	150	150	8.300	22530.0	69.07		1	25/08/2020	07/10/2020	≤ 45
A-26/08	NO	150	150	150	8.307	22500.0	69.34	SI	1	26/08/2020	07/10/2020	≤ 45
B-26/08	NO	150.1	150	150	8.314	22515.0	70.12		1	26/08/2020	07/10/2020	≤ 45
A-27/08	NO	150	150	150	8.300	22500.0	68.41	SI	1	27/08/2020	07/10/2020	≤ 45
B-27/08	NO	150	150	150	8.294	22500.0	68.98		1	27/08/2020	07/10/2020	≤ 45
A-28/08	NO	150.2	150	150	8.308	22530.0	69.12	SI	1	28/08/2020	07/10/2020	≤ 45
B-28/08	NO	150	150	150	8.312	22500.0	69.00		1	28/08/2020	07/10/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Biagio Salerno)

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410064 7

info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it

PEC: gruppopip@legalmail.it

Il Direttore del Laboratorio

(Dott. Ing. Emiliano Pucciarrello)

Sede Operativa:

Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo

84022 CAMPAGNA (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)

Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3Numero Verde
800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP



Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1399 Del : 07/10/2020 Verbale di Accettazione n. : 1624 Del : 06/10/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 31/08, B-31/08)(A- 01/09, B-01/09) ; (A-02/09, B-02/09); (A-03/09, B-03/09); (A-04/09, B-04/09);

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-31/08	NO	150	150	150	8.288	22500.0	69.92	SI	1	31/08/2020	07/10/2020	≤ 45
B31/08	NO	150.3	150	150	8.334	22545.0	69.17		1	31/08/2020	07/10/2020	≤ 45
A-01/09	NO	150	150	150	8.317	22500.0	70.01	SI	1	01/09/2020	07/10/2020	≤ 45
B-01/09	NO	150	150	150	8.306	22500.0	68.86		1	01/09/2020	07/10/2020	≤ 45
A-02/09	NO	150.5	150	150	8.290	22575.0	69.30	SI	1	02/09/2020	07/10/2020	≤ 45
B-02/09	NO	150	150	150	8.305	22500.0	69.28		1	02/09/2020	07/10/2020	≤ 45
A-03/09	NO	150	150	150	8.317	22500.0	68.56	SI	1	03/09/2020	07/10/2020	≤ 45
B-03/09	NO	149.6	150	150	8.309	22440.0	68.71		1	03/09/2020	07/10/2020	≤ 45
A-04/09	NO	150	150	150	8.314	22500.0	69.90	SI	1	04/09/2020	07/10/2020	≤ 45
B-04/09	NO	150	150	150	8.300	22500.0	69.06		1	04/09/2020	07/10/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa


Lo Sperimentatore
(Geom. Biagio Salerno)

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3

Numero Verde
800 04 05 06

Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R. (SA) n. 0186410.0647
Info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplpl@legalmail.it



Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

Sede Operativa:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP

Prospezioni
Laboratorio
ProveDIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1574 Del : 26/10/2020 Verbale di Accettazione n. : 1786 Del : 22/10/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 07/09, B-07/09)(A- 08/09, B-08/09) ; (A-09/09, B-09/09); (A-10/09, B-10/09); (A-11/09, B-11/09); ;

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A 07/09	NO	150	150	150	8.318	22500.0	70.36	SI	1	07/09/2020	22/10/2020	≤ 45
B 07/09	NO	150	150	150	8.309	22500.0	71.20		1	07/09/2020	22/10/2020	≤ 45
A 08/09	NO	150.3	150	150	8.320	22545.0	69.48	SI	1	08/09/2020	22/10/2020	≤ 45
B 08/09	NO	150	150	150	8.296	22500.0	69.96		1	08/09/2020	22/10/2020	≤ 45
A 09/09	NO	150	150	150	8.306	22500.0	70.22	SI	1	09/09/2020	22/10/2020	≤ 45
B 09/09	NO	150	150	150	8.317	22500.0	70.41		1	09/09/2020	22/10/2020	≤ 45
A 10/09	NO	150	150	150	8.320	22500.0	69.86	SI	1	10/09/2020	22/10/2020	≤ 45
B 10/09	NO	150	150	150	8.312	22500.0	69.94		1	10/09/2020	22/10/2020	≤ 45
A 11/09	NO	150	150	150	8.317	22500.0	71.00	SI	1	11/09/2020	22/10/2020	≤ 45
B 11/09	NO	150	150	150	8.309	22500.0	69.17		1	11/09/2020	22/10/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.


(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Richiesta Sottoscritta dal Direttore dei Lavori

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)Il Vice Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Antonio Granozio)PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.
R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3Sede Legale:
Via Cuthelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppopl@legalmail.itSedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP

Prospezioni
Laboratorio
ProveDIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1597 Del : 29/10/2020 Verbale di Accettazione n. : 1828 Del : 28/10/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 14/09, B-14/09) ; (A-15/09, B-15/09); (A-16/09, B-16/09);
(A-17/09, B-17/09);(A- 18/09, B-18/09) ;

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Ret. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	99 Matur. (****)
A 14/09	NO	150	150	150	8.296	22500.0	69.66	SI	1	14/09/2020	29/10/2020	≤ 45
B 14/09	NO	150	150	150	8.301	22500.0	70.21		1	14/09/2020	29/10/2020	≤ 45
A 15/09	NO	150	150	150	8.317	22500.0	71.16	SI	1	15/09/2020	29/10/2020	≤ 45
B 15/09	NO	150	150	150	8.300	22500.0	70.07		1	15/09/2020	29/10/2020	≤ 45
A 16/09	NO	150	150	150	8.288	22500.0	68.94	SI	1	16/09/2020	29/10/2020	≤ 45
B 16/09	NO	150	150	150	8.316	22500.0	69.17		1	16/09/2020	29/10/2020	≤ 45
A 17/09	NO	150	150	150	8.304	22500.0	69.33	SI	1	17/09/2020	29/10/2020	≤ 45
B 17/09	NO	150	150	150	8.303	22500.0	70.24		1	17/09/2020	29/10/2020	≤ 45
A 18/09	NO	150	150	150	8.295	22500.0	69.55	SI	1	18/09/2020	29/10/2020	≤ 45
B 18/09	NO	150	150	150	8.311	22500.0	69.96		1	18/09/2020	29/10/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.


(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.itSedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002Prospezioni
Laboratorio
ProveDIVISIONE
CALCESTRUZZI**CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE**

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1668

Del : 06/11/2020

Verbale di Accettazione n. : 1893

Del : 05/11/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**Parte d'Opera :**Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 21/09, B-21/09) ; (A-22/09, B-22/09); (A-23/09, B-23/09);
(A-24/09, B-24/09);(A- 25/09, B-25/09) ;

R'ck Dichiarato : 45.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A 21/09	NO	150	150	150	8.306	22500.0	69.60	SI	1	21/09/2020	05/11/2020	≤ 45
B 21/09	NO	150	150	150	8.318	22500.0	69.36		1	21/09/2020	05/11/2020	≤ 45
A 22/09	NO	150	150	150	8.320	22500.0	70.02	SI	1	22/09/2020	05/11/2020	≤ 45
B 22/09	NO	149.7	150	150	8.314	22455.0	68.86		1	22/09/2020	05/11/2020	≤ 45
A 23/09	NO	150	150	150	8.308	22500.0	69.95	SI	1	23/09/2020	05/11/2020	≤ 45
B 23/09	NO	150	150	150	8.317	22500.0	67.36		1	23/09/2020	05/11/2020	≤ 45
A 24/09	NO	150	150	150	8.296	22500.0	67.81	SI	1	24/09/2020	05/11/2020	≤ 45
B 24/09	NO	150	150	150	8.308	22500.0	69.00		1	24/09/2020	05/11/2020	≤ 45
A 25/09	NO	150	150	150	8.316	22500.0	69.16	SI	1	25/09/2020	05/11/2020	≤ 45
B 25/09	NO	150	150	150	8.308	22500.0	69.42		1	25/09/2020	05/11/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(*** Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)


PLP

Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it

Sedi Operative:

Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1697 Del : 10/11/2020 Verbale di Accettazione n. : 1912 Del : 09/11/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 28/09, B-28/09) ; (A-29/09, B-29/09); (A-30/09, B-30/09);
(A-01/10, B01/10);(A- 02/10, B-02/10) ;

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A 28/09	NO	150	150	150	8.301	22500.0	70.01	SI	1	28/09/2020	09/11/2020	≤ 45
B 28/09	NO	150	150	150	8.290	22500.0	69.46		1	28/09/2020	09/11/2020	≤ 45
A 29/09	NO	149.7	150	150	8.296	22455.0	69.95	SI	1	29/09/2020	09/11/2020	≤ 45
B 29/09	NO	150	150	150	8.307	22500.0	71.20		1	29/09/2020	09/11/2020	≤ 45
A 30/09	NO	150	150	150	8.314	22500.0	68.81	SI	1	30/09/2020	09/11/2020	≤ 45
B 30/09	NO	148.9	150	150	8.300	22335.0	69.16		1	30/09/2020	09/11/2020	≤ 45
A 01/10	NO	150	150	150	8.298	22500.0	69.00	SI	1	01/10/2020	09/11/2020	≤ 45
B 01/10	NO	150	150	150	8.294	22500.0	68.48		1	01/10/2020	09/11/2020	≤ 45
A 02/10	NO	150	150	150	8.299	22500.0	69.95	SI	1	02/10/2020	09/11/2020	≤ 45
B 02/10	NO	150	150	150	8.301	22500.0	70.04		1	02/10/2020	09/11/2020	≤ 45
										26/09/2020	11/11/2020	> 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Guiseppe Pallone)

Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410064 7
info@pip-srl.it - geotecnica@pip-srl.it - www.pipgroup.it
PEC: gruppopip@legalmail.it




Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

Sedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3





GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1733

Del : 13/11/2020

Verbale di Accettazione n. : 1962

Del : 12/11/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 12/10, B-12/10) ; (A-13/10, B-13/10); (A-14/10, B-14/10);
(A-15/10, B15/10);(A- 16/10, B-16/10) ;

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-12/10	NO	150	150	150	8.314	22500.0	71.20	SI	1	12/10/2020	13/11/2020	≤ 45
B-12/10	NO	149.6	150	150	8.307	22440.0	70.69		1	12/10/2020	13/11/2020	≤ 45
A-13/10	NO	150	150	150	8.311	22500.0	68.81	SI	1	13/10/2020	13/11/2020	≤ 45
B-13/10	NO	150	150	150	8.309	22500.0	69.94		1	13/10/2020	13/11/2020	≤ 45
A-14/10	NO	150.3	150	150	8.313	22545.0	69.01	SI	1	14/10/2020	13/11/2020	≤ 45
B-14/10	NO	150	150	150	8.300	22500.0	70.15		1	14/10/2020	13/11/2020	≤ 45
A-15/10	NO	150	150	150	8.302	22500.0	70.62	SI	1	15/10/2020	13/11/2020	≤ 45
B-15/10	NO	150	150	150	8.315	22500.0	69.26		1	15/10/2020	13/11/2020	≤ 45
A-16/10	NO	150	150	150	8.306	22500.0	69.00	SI	1	16/10/2020	13/11/2020	≤ 45
B-16/10	NO	150	150	150	8.308	22500.0	69.18		1	16/10/2020	13/11/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Richiesta Sottoscritta dal Direttore dei Lavori

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Biagio Salerno)

Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.
R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3

Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it

Sedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

Numero Verde
800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002

PLP

Prospezioni
Laboratorio
ProveDIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1902 Del : 04/12/2020 Verbale di Accettazione n. : 2158 Del : 03/12/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 19/10, B-19/10) ; (A-20/10, B-20/10); (A-21/10, B-21/10);
(A-22/10, B22/10);(A- 23/10, B-23/10) ;

R'ck Dichiarato : 50.0

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A 19/10	NO	150	150	150	8.296	22500.0	71.11	SI	1	19/10/2020	03/12/2020	≤ 45
B 19/10	NO	150	150	150	8.307	22500.0	70.36		1	19/10/2020	03/12/2020	≤ 45
A 20/10	NO	149.6	150	150	8.288	22440.0	69.49	SI	1	20/10/2020	03/12/2020	≤ 45
B 20/10	NO	150	150	150	8.269	22500.0	70.25		1	20/10/2020	03/12/2020	≤ 45
A 21/10	NO	150	150	150	8.320	22500.0	71.19	SI	1	21/10/2020	03/12/2020	≤ 45
B 21/10	NO	150.4	150	150	8.314	22560.0	72.06		1	21/10/2020	03/12/2020	≤ 45
A 22/10	NO	150	150	150	8.302	22500.0	70.88	SI	1	22/10/2020	03/12/2020	≤ 45
B 22/10	NO	150	150	150	8.300	22500.0	70.95		1	22/10/2020	03/12/2020	≤ 45
A 23/10	NO	150	150	150	8.294	22500.0	69.90	SI	1	23/10/2020	03/12/2020	≤ 45
B 23/10	NO	148.9	150	150	8.298	22335.0	69.88		1	23/10/2020	03/12/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.


(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Spedimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.
R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.itSedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015



GRUPPO PLP

Allegato 10 ED 01-19 PA 8.08

Laboratorio Autorizzato ai sensi della legge n.1086/71 con D.M. n.0134 del 23/04/2015
già concessa con D.M. n. 49821 del 12/12/2002



PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

DIVISIONE
CALCESTRUZZI

CERTIFICATO PROVA A COMPRESSIONE

(D.M. 17 Gennaio 2018 - UNI EN 12390-3:2009)

Certificato n. : 1957 Del : 11/12/2020 Verbale di Accettazione n. : 2207 Del : 09/12/2020

Richiedente : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

Indirizzo : *****

Cantiere : Stabilimento di Montesano Sulla Marcellana - Autocontrollo in Stabilimento
SS19 KM88 - MONTESANO S.M. (SA)

Proprietario o Ente Appaltante : CASELLA COSTRUZIONI srl

Impresa Esecutrice : CASELLA COSTRUZIONI srl

Direttore dei Lavori : ING. ANGELO SIMONE (Direttore di Stabilimento)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parte d'Opera :

Prefabbricati prodotti con mix "C50 S4 XC4- XF1 "(A- 26/10, B-26/10)(A- 27/10, B-27/10) ; (A-28/10, B-28/10); (A-29/10, B-29/10); (A-30/10, B-30/10);

R'ck Dichiarato : 50

Dos. Dichiarato : *****

Cemento Dichiarato : *****

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla / Verbale Prelievo	Camp. Rett. (*)	Dimensioni (mm)			Peso (Kg)	Area (mm ²)	Resistenza Unitaria (MPa)	Valutaz. Resit. Unitaria (**)	Tipo di Rottura (***)	Data di Getto Dichiarata	Data Prova	gg Matur. (****)
A-26/10	NO	150	150	150	8.312	22500.0	69.31	SI	1	26/10/2020	09/12/2020	≤ 45
B-26/10	NO	150	150	150	8.300	22500.0	70.21		1	26/10/2020	09/12/2020	≤ 45
A-27/10	NO	150	150	150	8.288	22500.0	69.22	SI	1	27/10/2020	09/12/2020	≤ 45
B-27/10	NO	150	150	150	8.302	22500.0	71.35		1	27/10/2020	09/12/2020	≤ 45
A-28/10	NO	150	150	150	8.314	22500.0	66.92	SI	1	28/10/2020	09/12/2020	≤ 45
B-28/10	NO	150	150	150	8.310	22500.0	68.06		1	28/10/2020	09/12/2020	≤ 45
A-29/10	NO	150	150	150	8.306	22500.0	69.33	SI	1	29/10/2020	09/12/2020	≤ 45
B-29/10	NO	150	150	150	8.314	22500.0	69.27		1	29/10/2020	09/12/2020	≤ 45
A-30/10	NO	150	150	150	8.308	22500.0	70.02	SI	1	30/10/2020	09/12/2020	≤ 45
B-30/10	NO	150	150	150	8.321	22500.0	69.44		1	30/10/2020	09/12/2020	≤ 45

Attrezzatura di Prova : Macchina Matest Tipo U011 SN U011*1*05 Centralina Mod.C104-01 SN C104-01*1*05

(*) La rettifica viene eseguita se il campione non rispetta le tolleranze dimensionali UNI EN 12390-1:2012.

(**) La differenza fra i valori di resistenza dei due provini non supera il 20% del valore inferiore. Nel caso contrario il prelievo non viene accettato.

(***) Tipo di Rottura: 1) Soddisfacente; 2) Non Soddisfacente.

(****) Se la prova di Compressione viene effettuata dopo il 45° gg dalla data di prelievo, ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

N.B.: Dati Forniti dal Richiedente le Prove

Note : Materiale consegnato a cura dell'impresa

Lo Sperimentatore
(Geom. Francesco Del Monte)


Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Emiliano Pucciariello)

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
P. IVA: 0288910 065 3

Sede Legale:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plp-srl.it - geotecnica@plp-srl.it - www.plpgroup.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it

Sedi Operative:
Via Tempone, 1 - Località Provinciale Galdo
84022 CAMPAGNA (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
Via Prov.le Turci, 9 (Area PIP) - 83025 MONTORO (AV)
Tel. 0825 520619 - Fax 0825 520501
Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 348 3341540



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 5752

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16114

Data Accettazione 15/12/2020

Data Certificazione 29/12/2020

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A02/11, B02/11, A03/11, B03/11, A04/11, B04/11, A05/11, B05/11, A06/11, B06/11, A07/11, B07/11,
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A02/11	02/11/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,320	1562	69,22	1	15/12/2020
B02/11	02/11/2020	150,1	150,5	150,0	22590	NO*	8,304	1584	70,10	1	15/12/2020
A03/11	03/11/2020	150,0	150,6	150,1	22590	NO*	8,298	1612	71,36	1	15/12/2020
B03/11	03/11/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,344	1631	72,24	1	15/12/2020
A04/11	04/11/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,352	1546	68,52	1	15/12/2020
B04/11	04/11/2020	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	6,336	1531	67,92	1	15/12/2020
A05/11	05/11/2020	150,2	150,4	150,0	22590	NO*	8,310	1590	70,40	1	15/12/2020
B05/11	05/11/2020	150,1	150,2	150,1	22545	NO*	8,328	1607	71,26	1	15/12/2020
A06/11	06/11/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,314	1583	70,22	1	15/12/2020
B06/11	06/11/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,301	1615	71,54	1	15/12/2020
A07/11	07/11/2020	150,1	150,6	150,1	22605	NO*	8,298	1656	73,26	1	15/12/2020
B07/11	07/11/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,322	1691	74,97	1	15/12/2020

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 5753

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16114

Data Accettazione 15/12/2020

Data Certificazione 29/12/2020

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A09/11, B09/11, A10/11, B10/11, A11/11, B11/11, A12/11, B12/11, A13/11, B13/11, A14/11, B14/11,
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A09/11	09/11/2020	150,0	150,5	150,1	22575	NO*	8,301	1551	68,72	1	15/12/2020
B09/11	09/11/2020	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,310	1568	69,36	1	15/12/2020
A10/11	10/11/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,326	1583	70,18	1	15/12/2020
B10/11	10/11/2020	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,330	1624	72,10	1	15/12/2020
A11/11	11/11/2020	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,304	1587	70,48	1	15/12/2020
B11/11	11/11/2020	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,322	1618	71,76	1	15/12/2020
A12/11	12/11/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,318	1579	69,97	1	15/12/2020
B12/11	12/11/2020	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,324	1613	71,34	1	15/12/2020
A13/11	13/11/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,320	1561	69,26	1	15/12/2020
B13/11	13/11/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,314	1547	68,54	1	15/12/2020
A14/11	14/11/2020	150,1	150,2	150,1	22545	NO*	8,306	1649	73,16	1	15/12/2020
B14/11	14/11/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,338	1613	71,52	1	15/12/2020

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove

LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 5754

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16114

Data Accettazione 15/12/2020

Data Certificazione 29/12/2020

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A16/11, B16/11, A17/11, B17/11, A18/11, B18/11, A19/11, B19/11, A20/11, B20/11, A21/11, B21/11,
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A16/11	16/11/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,308	1584	70,20	1	15/12/2020
B16/11	16/11/2020	150,1	150,2	150,0	22545	NO*	8,320	1605	71,18	1	15/12/2020
A17/11	17/11/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,318	1652	73,24	1	15/12/2020
B17/11	17/11/2020	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,344	1583	70,28	1	15/12/2020
A18/11	18/11/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,306	1547	68,56	1	16/12/2020
B18/11	18/11/2020	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,328	1574	69,92	1	16/12/2020
A19/11	19/11/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,310	1647	73,01	1	17/12/2020
B19/11	19/11/2020	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,346	1616	71,74	1	17/12/2020
A20/11	20/11/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,322	1552	68,78	1	18/12/2020
B20/11	20/11/2020	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,336	1578	69,92	1	18/12/2020
A21/11	21/11/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,318	1625	72,10	1	21/12/2020
B21/11	21/11/2020	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,330	1645	73,07	1	21/12/2020

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 5755

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16114

Data Accettazione 15/12/2020

Data Certificazione 29/12/2020

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A23/11, B23/11, A24/11, B24/11, A25/11, B25/11, A26/11, B26/11, A27/11, A28/11, B28/11,
Prefabbricati prodotti con mix C50 S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A23/11	23/11/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,294	1605	71,20	1	21/12/2020
B23/11	23/11/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,310	1595	70,64	1	21/12/2020
A24/11	24/11/2020	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,326	1566	69,52	1	22/12/2020
B24/11	24/11/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,354	1634	72,38	1	22/12/2020
A25/11	25/11/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,370	1669	74,01	1	23/12/2020
B25/11	25/11/2020	150,1	150,5	150,1	22590	NO*	8,320	1649	73,00	1	23/12/2020
A26/11	26/11/2020	150,0	150,0	150,1	22500	NO*	8,306	1602	71,20	1	24/12/2020
B26/11	26/11/2020	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,354	1593	70,78	1	24/12/2020
A27/11	27/11/2020	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,300	1560	69,26	1	28/12/2020
B27/11	27/11/2020	150,1	150,3	150,1	22560	NO*	8,326	1541	68,31	1	28/12/2020
A28/11	28/11/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,314	1561	69,18	1	28/12/2020
B28/11	28/11/2020	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,310	1613	71,36	1	28/12/2020

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 343

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A30/11, B30/11, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A01/12, B01/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A02/12, B02/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rek: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A30/11	30/11/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,300	1548	68,56	1	08/01/2021
B30/11	30/11/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,294	1536	68,10	1	08/01/2021
A01/12	01/12/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,306	1609	71,32	1	08/01/2021
B01/12	01/12/2020	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,322	1638	72,54	1	08/01/2021
A02/12	02/12/2020	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,304	1558	68,96	1	08/01/2021
B02/12	02/12/2020	150,1	150,5	150,0	22590	NO*	8,344	1611	71,32	1	08/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 344

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A03/12, B03/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A04/12, B04/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A05/12, B05/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A03/12	03/12/2020	150,0	150,1	150,0	22515	NO*	8,318	158190	7026	1	08/01/2021
B03/12	03/12/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,306	1546	68,54	1	08/01/2021
A04/12	04/12/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,310	1578	69,94	1	08/01/2021
B04/12	04/12/2020	150,1	150,6	150,1	22605	NO*	8,322	1621	71,70	1	08/01/2021
A05/12	05/12/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,304	1631	72,28	1	08/01/2021
B05/12	05/12/2020	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,300	1595	70,56	1	08/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 345

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A07/12, B07/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A09/12, B09/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A10/12, B10/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Relc: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A07/12	07/12/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,298	1550	68,76	1	08/01/2021
B07/12	07/12/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,301	1610	71,38	1	08/01/2021
A09/12	09/12/2020	150,1	150,5	150,1	22590	NO*	8,306	1639	72,54	1	08/01/2021
B09/12	09/12/2020	150,0	150,0	150,0	22500	NO*	8,307	1580	70,20	1	08/01/2021
A10/12	10/12/2020	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,324	1543	68,52	1	08/01/2021
B10/12	10/12/2020	150,1	150,2	150,1	22545	NO*	8,316	1577	69,97	1	08/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 346

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A11/12, B11/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A12/12, B12/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A11/12	11/12/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,294	1646	73,01	1	08/01/2021
B11/12	11/12/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,306	1624	71,98	1	08/01/2021
A12/12	12/12/2020	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,308	1518	67,26	1	09/01/2021
B12/12	12/12/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,320	1569	69,54	1	09/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 347

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A14/12, B14/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A15/12, B15/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A16/12, B16/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rek: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A14/12	14/12/2020	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,294	1519	67,27	1	11/01/2021
B14/12	14/12/2020	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,250	1562	69,32	1	11/01/2021
A15/12	15/12/2020	150,0	150,3	150,1	22545	NO*	8,296	1612	71,52	1	12/01/2021
B15/12	15/12/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,306	1646	72,96	1	12/01/2021
A16/12	16/12/2020	150,1	150,3	150,1	22560	NO*	8,304	1595	70,70	1	13/01/2021
B16/12	16/12/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,326	1625	72,04	1	13/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 348

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A17/12, B17/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A18/12, B18/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A19/12, B19/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rek: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A17/12	17/12/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,310	1654	73,26	1	14/01/2021
B17/12	17/12/2020	150,1	150,6	150,1	22605	NO*	8,328	1627	71,98	1	14/01/2021
A18/12	18/12/2020	150,0	150,2	150,0	22530	NO*	8,298	1579	70,10	1	15/01/2021
B18/12	18/12/2020	150,1	150,4	150,1	22575	NO*	8,312	1651	73,14	1	15/01/2021
A19/12	19/12/2020	150,1	150,5	150,0	22590	NO*	8,304	1549	68,56	1	16/01/2021
B19/12	19/12/2020	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,318	1626	71,97	1	16/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 349

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A21/12, B21/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A22/12, B22/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A23/12, B23/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A24/12, B24/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rck: (1) C40/50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A21/12	21/12/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,258	1563	69,26	1	18/01/2021
B21/12	21/12/2020	150,0	150,4	150,1	22560	NO*	8,279	1609	71,34	1	18/01/2021
A22/12	22/12/2020	150,0	150,6	150,0	22590	NO*	8,302	1649	73,01	1	19/01/2021
B22/12	22/12/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,298	1614	71,50	1	19/01/2021
A23/12	23/12/2020	150,0	150,5	150,1	22575	NO*	8,274	1587	70,28	1	20/01/2021
B23/12	23/12/2020	150,1	150,6	150,0	22605	NO*	8,296	1649	72,96	1	20/01/2021
A24/12	24/12/2020	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,300	1633	72,48	1	21/01/2021
B24/12	24/12/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,312	1660	73,60	1	21/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Certificato prova di Compressione su Provini di CLS N. 350

NTC D.M. 17.01.2018 UNI EN 12390/3

Accettazione N. 16329

Data Accettazione 08/01/2021

Data Certificazione 28/01/2021

Richiedente: (1) SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento
Zona Industriale PIP Ische Temparelle SS.19 - CASALBUONO (SA)

Provenienza Campione: (1) A28/12, B28/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A29/12, B29/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A30/12, B30/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1; A31/12, B31/12, Prefabbricati prodotti con mix C50S4XC4-XF1;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Rel: (1) C40/50

CONFORME ALL'ORIGINALE

Dati dichiarati		Risultati delle prove									
Sigla	Data prelievo (1)	A mm	B mm	C mm	Area mm ²	Rettifica	Massa Kg.	Carico Max a Rottura KN	Resistenza Unitaria N/mm ²	Tipo di Rottura **	Data Prova
A28/12	28/12/2020	150,0	150,2	150,1	22530	NO*	8,294	1584	70,31	1	25/01/2021
B28/12	28/12/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,310	1630	72,26	1	25/01/2021
A29/12	29/12/2020	150,1	150,2	150,1	22545	NO*	8,326	1546	68,56	1	26/01/2021
B29/12	29/12/2020	150,0	150,4	150,0	22560	NO*	8,331	1579	69,98	1	26/01/2021
A30/12	30/12/2020	150,1	150,3	150,0	22560	NO*	8,298	1495	66,27	1	27/01/2021
B30/12	30/12/2020	150,2	150,6	150,0	22620	NO*	8,306	1550	68,52	1	27/01/2021
A31/12	31/12/2020	150,1	150,0	150,0	22515	NO*	8,304	1605	71,30	1	28/01/2021
B31/12	31/12/2020	150,1	150,4	150,0	22575	NO*	8,318	1675	74,18	1	28/01/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

* Campione conforme alle norme.

** Tipo di rottura: 1) soddisfacente, 2) non soddisfacente.

Macchina di prova: PRESSA CONTROLS DA 3000 KN MATR. 92051210

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci