



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°1**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 1/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°2**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 3/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°3**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 6/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°4**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 9/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°5**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 16/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°6**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 22/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°7**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 24/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°8**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 27/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°9**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 28/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°10**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 29/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°11**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 30/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°12**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 31/07/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°13- n°14**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 3/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°15- n°16**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 4/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°17- n°18**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 5/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°19- n°20**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 6/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°21- n°22**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 7/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°23**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 8/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°24-25**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 10/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°26-27**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 11/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°28-29**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 12/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°30-31**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 13/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°32**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 14/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°33- n°34**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 17/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°35- n°36**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 18/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°37- n°38- n°39**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 19/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°40- n°41- n°42**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 20/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°43- n°44- n°45**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 21/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°46**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 22/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°47-n°48- n°49**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 24/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°50-n°51- n°52**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 25/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°53-n°54- n°55**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 26/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°56-n°57- n°58**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 27/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°59-n°60- n°61**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 31/08/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°62-n°63- n°64**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 1/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°65-n°66- n°67**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 2/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°68-n°69- n°70**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 3/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°71-n°72- n°73- n°74**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 4/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°71-n°72- n°73- n°74**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 4/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°75-n°76- n°77- n°78**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 7/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°79-n°80- n°81- n°82**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 8/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°83-n°84- n°85- n°86**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 9/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°87-n°88- n°89- n°90**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 10/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°91-n°92- n°93- n°94**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 11/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°95-n°96- n°97**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 14/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°98-n°99- n°100**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 15/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°101-n°102- n°103**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 16/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°104-n°105- n°106**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 17/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°107-n°108- n°109**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 18/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°110-n°111- n°112**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 21/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°113-n°114- n°115**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 22/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601
✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it
🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°116-n°117- n°118**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 23/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°119-n°120- n°121**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 24/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°122-n°123- n°124**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 25/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°125-n°126- n°127**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 28/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°128-n°129- n°130**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 29/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°131-n°132- n°133**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 30/09/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°134-n°135- n°136**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 1/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°137-n°135- n°139**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 2/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°140-n°141- n°142**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 5/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°143-n°144- n°145**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 6/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°146-n°147- n°148- n°149- n°150**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 7/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°151-n°152- n°153- n°154- n°155**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 8/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°156-n°157- n°158- n°159- n°160**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 9/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°161-n°162- n°163- n°164- n°165**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 12/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°166-n°167- n°168- n°169- n°170**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 13/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°171-n°172- n°173- n°174- n°175**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 14/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°176-n°177- n°178- n°179- n°180**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 15/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°181-n°182- n°183- n°184- n°185**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 16/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°186-n°187- n°188- n°189- n°190**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 19/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°191-n°192- n°193- n°194- n°195**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 20/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°196-n°197- n°198- n°199- n°200**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 21/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°201-n°202- n°203- n°204- n°205**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 22/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°206-n°207- n°208- n°209- n°210**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 23/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°211-n°212- n°213- n°214- n°215**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 26/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°216-n°217- n°218- n°219**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 27/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°220-n°221- n°222- n°223**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 28/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°224-n°225- n°226- n°227**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 29/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°224-n°225- n°226- n°227**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 29/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°228-n°229- n°230- n°231**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 4) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 5) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 6) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 30/10/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°232-n°233- n°234- n°235**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 2/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601
✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it
🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°236-n°237- n°238- n°239**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 3/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)


Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601
✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it
🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°240-n°241- n°242- n°243**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 4/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°244-n°245- n°246- n°247**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 5/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°248-n°249- n°250- n°251- n°252**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 6/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°253**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 7/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°254-n°255- n°256- n°257- n°258- n°259**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 9/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°260-n°261- n°262- n°263- n°264- n°265**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 10/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°266-n°267- n°268- n°269- n°270- n°271**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 11/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°272-n°273- n°274- n°275- n°276- n°277**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 12/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°278-n°279- n°280- n°281- n°282- n°283**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 13/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°284-n°285- n°286- n°287**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(*ing. Angelo Simone*)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 14/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°288-n°289- n°290- n°291- n°292- n°293**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 16/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°294-n°295- n°296- n°297- n°298**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 17/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°299-n°300- n°301- n°302- n°303**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 18/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°304-n°305- n°306- n°307- n°308**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 19/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°309-n°310- n°311- n°312- n°313**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 20/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°314-n°315- n°316- n°317- n°318**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 21/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°319-n°320- n°321- n°322- n°323- n°324**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 23/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°325-n°326- n°327- n°328- n°329- n°330**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 24/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°331-n°332- n°333- n°334- n°335- n°336**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 25/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°337-n°338- n°339- n°340- n°341- n°342**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 26/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°343-n°344- n°345- n°346- n°347- n°348**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 27/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°349-n°350- n°351- n°352- n°353**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 28/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°354-n°355- n°356- n°357- n°358- n°359**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 30/11/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°360-n°361- n°362- n°363- n°364- n°365**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 1/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°366-n°367- n°368- n°369- n°370- n°371**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 2/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°372-n°373- n°374- n°375- n°376- n°377**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 3/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°378-n°379- n°380- n°381- n°382- n°383**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 4/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°384-n°385- n°386- n°387- n°388**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 5/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°389-n°390- n°391- n°392- n°393- n°394**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 7/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°395-n°396- n°397- n°398- n°399- n°400**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 9/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°401-n°402- n°403- n°404- n°405- n°406**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 10/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°407-n°408- n°409- n°410- n°411- n°412**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 11/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°413-n°414- n°415- n°416**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 12/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°417-n°418- n°419- n°420- n°421- n°422**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 14/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°423-n°424- n°425- n°426- n°427- n°428**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 15/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°429-n°430- n°431- n°432- n°433- n°434**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 16/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°435-n°436- n°437- n°438- n°439- n°440**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 17/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°441-n°442- n°443- n°444- n°445- n°446**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 18/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°447-n°448- n°449- n°450- n°451**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 19/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°452-n°453- n°454- n°455- n°456- n°457**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 21/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°458-n°459- n°460- n°461- n°462- n°463**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 22/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°464-n°465- n°466- n°467- n°468- n°469**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 23/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°464-n°465- n°466- n°467- n°468- n°469**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 23/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°470-n°471- n°472- n°473- n°474**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 24/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°475-n°476- n°477- n°478- n°479- n°480**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 28/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°481-n°482- n°483- n°484- n°485- n°486**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 29/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti


+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°487-n°488- n°489- n°490- n°491- n°492**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 30/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

VALDISANGRO scarl
Via Staz. di Gamberale Km.33-34S.S.652 - 66040 Gamberale (CH)
tel. +39-0872-946683

DITTA ESECUTRICE: Casella Costruzioni S.r.l.

OPERA: S.S. 62 "Fondovalle Sangro"- Galleria Naturale San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

PARTE D'OPERA: Conci prefabbricati curvilinei in cav per TBM **Anello n°493-n°494- n°495- n°496- n°497- n°498**

VERBALE DI VERIFICA DELL'ARMATURA E DI AUTORIZZAZIONE AL GETTO

Il sottoscritto *Simone Angelo* in qualità di Direttore dello Stabilimento di Produzione dei manufatti di cui sopra, ha proceduto in data odierna alla verifica dei ferri messi in opera per la realizzazione degli stessi manufatti, rilevando che:

- 1) Il cassero e l'armatura posta in opera risultano essere puliti ed esenti da materiali terrosi;
- 2) Le posizioni, il numero e i diametri dei ferri corrispondono a quanto indicato dal Progettista vigente;
- 3) Gli spessori dei copriferri sono conformi a quelli indicati nel progetto vigente;

Tavole di riferimento:

T00GN02OSTAR01_A - T00GN02OSTAR02_A - T00GN02OSTAR03_A - T00GN02OSTAR04_A
T00GN02OSTCP01_A- T00GN02OSTCP02_A- T00GN02OSTCP03_A- T00GN02OSTCP04_A
T00GN02OSTST01_A

A seguito delle risultanze della suddetta constatazione, il sottoscritto **HA autorizzato** l'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

Per lo STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Casella Costruzioni s.r.l.
L'amministratore e il responsabile di produzione
(ing. Angelo Simone)

Casella Costruzioni srl -
L'Amministratore
Ing. Angelo Simone

Data, 31/12/20

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO



> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 CASALBUONO
(Provincia di Salerno)

> Stabilimenti

Via S.S. 19 - km. 88
84033 MONTESANO S.M. Scalo (SA)

Via S.S. 19 - km. 92
84030 CASALBUONO (SA)

> Recapiti

+39 0975.863016
+39 393.9421601

✉ info@casellacostruzioni.it
casellacostruzioni@pec.it

🌐 www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita i.v.a.: 04474310655
C.C.I.A.A.: Salerno
R.E.A. n° 369931
Iscrizione del 30.03.2007
Cod. SDI: 5RU082D