

ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA INTERVENTI 1° STRALCIO

Intervento	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	Attività	2017												2018												2019												2020											
				4 trimestre			1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4 trimestre			1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4 trimestre			1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4 trimestre											
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
14	Consolidamento del muro di sottoscarpa	€ 121,857.63	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (procedura negoziata)	[Yellow bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q4 2018]																																															
25	Lavori di protezione del corpo stradale dalle colate detritiche in località Acquabona dal Km 97+400 a Km 98+300	€ 4,005,413.89	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (accordo quadro)	[Grey bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q3 2019]																																															
26	Rifacimento del muro di sottoscarpa e dell'opera idraulica al Km 98+600	€ 587,409.20	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (procedura negoziata)	[Yellow bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q4 2018]																																															
27	Rifacimento opera idraulica al Km 100+000	€ 1,395,691.44	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (procedura negoziata)	[Yellow bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q4 2018]																																															
30	Realizzazione di opera idraulica di scarico al Km 106+170	€ 278,654.67	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (procedura negoziata)	[Yellow bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q4 2018]																																															
37	Rifacimento del tombotto del Ru Fiedo al Km 116+800	€ 862,726.76	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (procedura negoziata)	[Yellow bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q4 2018]																																															
38	Sostituzione manufatto idraulico al di sotto della SS 51 "di Alemagna" al Km 117+100	€ 160,955.52	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (procedura negoziata)	[Yellow bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q4 2018]																																															
39	Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di protezione del corpo stradale dal Km 117+200 al Km 118+200	€ 16,941.71	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (accordo quadro)	[Grey bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q3 2019]																																															
40	Rifacimento di opere idrauliche a protezione del corpo stradale comprese tra il km 99+500 ed il km 116+400	€ 1,286,308.86	progettazione	[Green bars in Q4 2017]																																															
			affidamento (procedura negoziata)	[Yellow bars in Q1 2018]																																															
			lavori	[Red bars from Q2 2018 to Q4 2018]																																															

- PROGETTO DEFINITIVO
- CONFERENZA DEI SERVIZI
- PROGETTO ESECUTIVO
- AFFIDAMENTO
- LAVORI
- ACCORDO QUADRO DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI 01/03/2018 (per condizioni climatiche)