

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

1/04/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANALI N° 920-921-922-923-924-925**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data 1/04/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 1/04/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 1	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

21/04/22

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

GIU 22 - MAR 23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/04/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 926-927-928-929-930-931**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 8/04/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 8/04/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 9/04/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7-27-28-29/06/11
2-15/07/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/04/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 932-933-934-935-936-937

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 9/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 9/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 10/06/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 10/06/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/04/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

Anelli n° 338-333-340-341-342-343

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

12/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

12/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 135		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

23/06/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

6/07/21 - 23/06/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N²⁰¹**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/04/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANZU N° 944-945-946-947-948-949

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 13/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 13/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 24/04/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 06/04/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/04/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMEU N° 950-951-952-953-954-955**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

14/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

14/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

15/04/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

16/04/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/04/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLI N° 956-957-958-959-960-961**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

15/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

15/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>165</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>16/04/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>16/04/12</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/04/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELU N° 962-963-964-965-966-967

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 16/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 16/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

17/06/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

16/07 - 17/07/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N° 25

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/04/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 968-969-670-671-672-673

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

17/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

17/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

19/04/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

6/05 - MARZO 13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

19/04/24

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 974-975-976-977-978-979

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

19/04/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

19/04/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 20/06/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata GIU 22 - 14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

20/04/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLIN '980-981-982-983-984-985**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 20/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 20/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

21/06/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

18/06-23/07/14
4/3/15

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/04/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLI N° 986-987-988-989-990-991

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 21/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 21/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/06/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 6/10/21e MAN 13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 209

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/06/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMZL N° 992-993-994-995-996-997

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

22/06/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/06/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

>Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

23/04/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

24/04/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 210**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/04/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANNU N° 998-999-1000-1001-1002-1003**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

23/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

23/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 26/04/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 26/06-5-24/07/11
5-6/08/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/04/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza**Conci ANAL N° 1004-1005-1006-1007-1008-1009**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 24/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 24/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 26/06/2011

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 26/06/2011 + MAT 13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/04/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMBULI N° 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

26/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

26/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 135		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>27/04/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>21-24-27/08/12</u> <u>6/03/13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

27/04/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza**Conci ALBU N° 1015 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 27/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 27/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>28/06/24</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>5/07-24-27/08/24</u> <u>5/05/23</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/04/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci AMELUN° 1022-1023-1024-1025-1026-1027**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

28/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

28/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

29/04/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

28/06/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

29/04/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLI N° 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

29/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

29/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

30/06/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

6-16-24-31/12
1-2/09/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/04/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMELLI N° 1034-1035-1036-1037**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

30/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

30/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>3/05/11</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>5/11/11</u> <u>6/3/12</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/05/21**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLI N° 1038-1039-1040-1042-1042**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 3/05/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 3/05/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>6/05/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>5/07-20/08/12</u> <u>6/03/12</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/05/14**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ATVBLI N° 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

4/05/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

4/05/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/05/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

MA
5/03/23

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 5/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

MA

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/05/24**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza**Conci AMELI N° 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 5/05/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 5/05/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>6/05/11</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]
21/08/11

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>7/03/13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/05/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1053-1054-1055-1056-1057**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 6/05/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 6/05/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 7/5/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24/5/14
7/5/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/05/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 10 SB-10 SB-10 GB-10 G1-10 G2**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 7/05/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 7/05/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 10/05/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24/07/2012
31/03/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/05/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1063-1064-1065-1066-1067**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

10/05/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

10/05/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>14/05/24</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>26/08/24</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/05/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANBU N° 1068-1069-1070-1071-1072**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 11/05/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 11/05/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 12/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24-25-27/08/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 224

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/05/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELI N° 1073-1074-1075-1076-1077

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

12/05/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

12/05/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 1	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 200		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>13/05/24</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _i (Rck _i ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>25-27/08/24</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/05/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANBL N° 1078-1079-1080-1081-1082**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 13/05/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 13/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>235</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

24/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

25/05/21
21/08/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/05/21**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMBULI n° 1083-1084-1085-1086-1087-1088**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

14/05/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

14/05/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 15/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 25-07/08-11/09/21
10/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/05/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELUN° 1083-1090-1091-1092-1093-1094**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

15/05/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

15/05/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 17/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7-16-17/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/05/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza**Conci AN24 N° 1095-1096-1097-1098-1110**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 17/05/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 17/05/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 18/05/22

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17/08/22
17/03 - 24/06/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/05/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMEU n° 1101-1102-1103-1104-1105-1106**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

18/05/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

18/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>18/05/21</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>21/09/21</u> <u>21/03 - 31/03/23</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/05/24**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANBU N° 1107-1108-1109-1110-1111-1112**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

13/05/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

13/05/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>20/05/24</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>24/06/23</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

20/05/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1113-1114-1115-1116-1117-1118**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

20/05/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

20/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>21/03/21</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>21/03/21</u> <u>17/03-24/03/23</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/05/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLI N° 1118-1120-1121-1122-1123-1124**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/05/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/05/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

22/05/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

17/05/2417/03 - 24/06/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/05/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANULI N° 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 1130**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/05/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

22/05/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 24/05/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24/09/24
27/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/05/24

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1136

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 24/05/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 24/05/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 15/05/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 17/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/05/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1137-1138-1139-1140-1141-1142

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

28/05/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

28/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1			
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 1	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 195			
Funzionamento vibratori		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 26/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 4/09/21
17-22/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/05/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1143-1144-1145-1146-1147-1148

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

26/05/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

26/05/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 205		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 27/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 27/05/21
12/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/05/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1149-1150-1151-1152-1153-1154**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 17/05/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 17/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 28/05/22

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 18/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.n.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/05/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLI N° 1155-1156-1157-1158-1159-1160

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 28/05/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 28/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 195		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 20/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/05/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANSU N° 1161-1162-1163**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 23/05/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 23/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 31/05/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 21/03/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

31/05/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1164-1165-1166-1167-1168-1169**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 31/05/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 31/05/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

1/06/16

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

22-23/03/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

1/06/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1170-1171-1172-1173-1174-1175**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 1/06/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 1/06/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 3/06/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 23/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/06/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANLU N° 1176-1177-1178-1179-1180-1181**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

3/06/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

3/06/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>4/06/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>24/03/13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 143**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/06/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI n° 1182-1183-1184-1185-1186-1187**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

4/06/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

4/06/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/06/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24/03/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/06/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLI N° 1188 - 1189 - 1190 - 1191 - 1192 - 1193

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

5/06/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

5/06/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 175		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data 7/06/21	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data 25/03/21	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/06/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

Anelli N° 1194-1195-1196-1197-1198-1199

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

7/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

7/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/06/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

25-27/03/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/06/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANEM N° 1200-1201-1202-1203-1204-1205**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 8/06/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 8/06/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>5</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>9/06/11</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>27-28/03/11</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 247**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/06/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANBU N° 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1220 - 1221**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 9/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 9/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 10/05/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 28/03/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/06/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELY N° 1212-1213-1214-1215-1216-1217

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

10/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

10/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>11/06/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck) ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>29-31/03/13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/05/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANEU N° 1218-1219-1220-1221-1222-1223**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

11/05/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

11/05/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 12/06/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 31/03/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/06/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELI N° 1224-1225-1226-1227-1228-1229**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 12/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 12/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 14/06/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 31/03/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/06/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

Alveoli N° 1230-1231-1232-1233-1234-1235

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

14/06/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

14/06/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

15/06/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

31/03-1/04/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/06/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1136-1137-1138-1139-1140-1141

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

15/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

15/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 15/06/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 30/6/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/6/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

16/6/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

16/6/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 17/06/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 3-4/06/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. LS4**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/06/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELU N° 1248-1249-1250-1251-1252-1253**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

17/06/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

17/06/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 18/06/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 4-7/04/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casaibueno (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/06/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANGLU N° 1254 - 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

18/06/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

18/06/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 19/06/23

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7/06/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/06/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

18/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

19/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

>Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

7/10/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

8/02/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/06/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1266-1267-1268-1269-1270-1271

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

21/06/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

21/06/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 22/06/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 11/04/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/06/21**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMELLI N° 1272-1273-1274-1275-1276**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

22/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>5</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/06/13

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 11-14/06/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/06/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLIN° 1177-1178-1179-1180-1181

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

23/06/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

23/06/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 190		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>24/06/11</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _i (Rck _i ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>14/06/13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/06/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANAL N° 1182-1183-1184-1185-1186

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

24/06/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

24/06/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 28/06/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 14/04/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/06/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANBU N° 1187-1188-1189**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

25/06/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

25/06/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>230</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 26/06/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17/01/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 262**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/06/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

NUovi N° 1180-1181-1182-1183-1184-1185**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 26/06/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 26/06/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>18/06/11</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>13-20/04/13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/05/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1136-1137-1138-1139-1200-1301

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

28/06/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

28/05/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/06/13

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 20/06/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 284**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

29/06/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1302-1303-1304-1305-1306**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

29/06/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

/108**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

29/06/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

/108

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

30/06/2013

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 4 : CARICO E TRASPORTO**

data

0-22/06/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**Note:**

--

--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/06/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANEM N° 1307-1308-1309-1310

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

30/06/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

30/06/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

11/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

22-24/04/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/07/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1311-1312-1313-1314-1315-1316

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

11/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

11/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 133		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 21/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 21/07/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/07/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1317-1318-1319-1320-1321-**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data 21/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 21/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1			
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Slump rilevato	mm <u>130</u>			
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta			
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 30/11/13

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24/12/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/07/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANALI N° 1322-1323-1324-1325

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

3/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

3/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 1	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 195		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/7/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24-26/04/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/07/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELI N° 1326-1327-1328-1329

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

5/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

5/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>5</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>6/07/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>27-08/04/12</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/07/24

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANA n° 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

6/07/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

6/07/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>7/07/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>27-28/07/12</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/07/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANEL N° 1336-1337-1338-1339**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

7/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

7/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 28-29/06/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/07/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLIN 1340-1341-1342-1343

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 8/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 8/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 9/5/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 29/04/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/07/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

Anelli n° 1744-1745-1746

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

9/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

9/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 135		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 12/07/13

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 29/01/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/07/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMEL N° 1347-1348-1349-1350-1351-1352**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

10/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

10/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

19/07/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

29/06-2/08/123

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/07/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1353-1354-1355-1356**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 12/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 12/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 2-5/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/07/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1357-1358-1359-1360

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

13/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

13/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 16/07/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 5/08/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.itInternet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007