

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

2/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLO N° 232-233-234-235**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 2/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 2/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>3/12/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>13-18/12/20</u> <u>15/12/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO n° 236-237-238-239**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 3/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 3/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 4/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 19/11/20
5/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.n.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO n° 240-242-242-243**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 4/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 4/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbueno (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 16/11/20 - FEN 21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANSELLO N° 244-245-246-247**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 5/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 5/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 6/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 6/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 248-249-250-251-252**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 6/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 6/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 7/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12/12/20
6/22/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 253**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 7/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 7/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 9/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rckj \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 18/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 254-255-256-257-258-259**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 9/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 9/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>10/11/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>17/11/20</u> <u>1-12/12/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 260-261-262-263-264-265**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 10/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 10/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>12/11/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>27/11/20</u> <u>7-15/12/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/11/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 266-267-268-269-270-271**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

11/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

45**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

11/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

45

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>12/12/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>18/12/20</u> <u>15/12/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 272-273-274-275-276-277**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

12/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

12/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7-15-16/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 278-279-280-281-282-283

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 13/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 13/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

14/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

14/11/20 - 14/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 284-285-286-287**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

14/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

14/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>285</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 16/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

28/11/20
18/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 288-288-290-292-292**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 16/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AS**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 16/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

VA

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

17/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

15-18/12/20
4/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 296-295-296-297

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 17/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 17/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 195		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>18/11/12</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>18/11/12</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 188-300-301-302-303**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 18/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 18/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

19/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

CA

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

16/12/20
4/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

CA

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

19/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 304-305-306-307-308**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

19/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

19/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 20/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 16/12/20
5-7/01/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

20/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 309-310-311-312-313**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 20/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

LM**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 20/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

LM

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

21/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

23/11/20
4-8/11/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/11/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 314-315-316-317-318**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

21/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

U5**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

21/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

U5

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 4/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci AMEL N° 218-320-321-322-323-324**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

23/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

24/11/25

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

GEN - MAR 2021

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casa/buono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 325-326-327-328-329-330**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 24/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 24/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>150</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 25/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 6 ON FEB 2021

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 331-332-333-334-335-336**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 25/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 25/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

26/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

GEN - FEB 2021

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/11/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N° 337-338-339-340-341-342**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 26/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 26/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

27/11/22

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

4-8-22-14-26/11/22

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

27/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLO N° 343-344-345-346-347-348

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 27/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 27/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 28/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 4-7-16/21/24

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 348-350-351-352-353

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

28/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

28/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 130		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

30/04/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

7-15/04/24
18-19/04/24

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/11/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 354-355-356-357-358-359**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 30/11/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 30/11/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 1/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 7-8-13-14-26/11/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

1/12/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLO N° 360-361-362-363-364-365

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

1/12/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

1/12/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1			
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Slump rilevato	mm 190			
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta			
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 21/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data GEN-APR 2011

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

2/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 366-367-368-369-370-371**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 2/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 2/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>193</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>3/12/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>7-8-20-16/21/21</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMEL N° 372-373-374-375-376-377**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 3/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AB**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 3/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

KA

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

4/22/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

8-12-2019
11/02/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANGL N° 378-379-380-381-382-383**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 4/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 4/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

N. 107

CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 8-13-14/04/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.itInternet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELO N° 384-385-386-387-388**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 5/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 5/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

N. 208



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

7/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

13-25/01/21
11/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 388-390-391-392-393-394**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 7/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AS**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 7/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AT

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

9/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

11-13-15-16/12/21
23/02-06/03/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

>Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 385-396-397-398-399-400

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

9/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

9/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

10/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AG**FASE 4 : CARICO E TRASPORTO**

data

GEN - APR 2011

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AG**Note:**

--

--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/12/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 401-402-403-404-405-406**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

10/12/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì alliegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

10/12/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

11/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

11-13-15/11/20
18-19-20/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 407-408-409-410-411-412**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 11/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

U**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 11/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

U

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

12/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

15-13/1 e 19/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELL N° 423-424-425-426**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 12/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AS**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 12/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AS

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>16/12/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>13-26/12/20</u> <u>12/01/21</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN GEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMEL N° 417-418-419-420-421-422**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

14/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

14/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 15/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 15-15-16/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 423-424-425-426-427-428**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 15/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 15/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

16/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

15-16-18-19/01/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO n° 428-430-431-432-433-434**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

16/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

16/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

17/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

25-30/01/21
18-19/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 435-436-437-438-439-440**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 17/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 17/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 18/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 18/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N° 441-442-443-444-445-446**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 18/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 18/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 19/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 25-28-13/01/21
19/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

19/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 447-448-449-450-451**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

19/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

19/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data 21/22/20	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data 28-29/01/20	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 452-453-454-455-456-457**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 21/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 21/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 29/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 28-29-30/12/20
18-20-21/12/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 458-459-460-461-462-463

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

22/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento Inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 28/02/21
22/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLO N° 464-465-466-467-468-469

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 23/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

UK

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 23/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>1</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>285</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

M

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 26/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 2-3-4/02/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELW N° 470 - 471 - 472 - 473 - 474**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

24/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AM**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

24/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AM

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 27/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 3-4-10-22/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 475-476-477-478-479-480**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

28/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

28/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

29/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

29-12-2021
8-9/10/21

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

29/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 482-482-483-484-485-486**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 29/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

1/8**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 29/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

1/8

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 30/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 29-12/2021
8-01/2022

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO n° 487-488-489-490-491-492

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

30/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

30/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 235		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

31/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

21-12-2014
8-8-2014

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

31/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N° 493-494-495-497-498**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

31/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

31/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

2/01/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

8-26-27-28/03/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007