Perugia, 26/10/2023

SS452 “DELLA CONTESSA”, ANAS: COMPLETATO IL VARO DELLE NUOVE TRAVI E AVVIATA LA REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA

- **in galleria prosegue il getto della nuova calotta**

Perugia, 26 ottobre 2023

Nel cantiere per il ripristino strutturale del **viadotto “Contessa”**, sulla SS452 a Gubbio, Anas ha completato le operazioni di assemblaggio e varo delle nuove travi metalliche. Ieri è quindi iniziato il getto del calcestruzzo per la realizzazione della soletta in cemento armato il cui completamento, previsto per metà novembre, concluderà la parte strutturale dell’opera.

A seguire, sarà ultimata la sistemazione dei tratti allargati prima e dopo il viadotto, sarà realizzata la pavimentazione stradale e saranno installate le barriere laterali di sicurezza.

In parallelo proseguono anche i lavori di ripristino strutturale della **galleria** adiacente, dove è in corso il getto del calcestruzzo per la realizzazione della nuova calotta, completata per circa il 75%.

A seguire sarà realizzato il pacchetto stradale.

I lavori di ripristino di entrambe le opere, per un **investimento complessivo di 9,4 milioni di euro**, rientrano nell’ambito del **piano di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”**, avviato da Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura ex regionale. Nell’ambito dello stesso piano Anas ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull’intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.