

18/07/2006

Autostrada A4 Torino-Milano: l'Anas contesta alla Società concessionaria SATAP i ritardi nell'attuazione dei lavori

I lavori dovranno essere consegnati entro dicembre 2007

Si è riunito oggi a Torino l'Osservatorio sulla Torino-Milano (cui hanno partecipato Regione Piemonte, Prefetture di Torino, di Novara e di Vercelli, Provincia di Novara, Anas, Satap e Tav) che aveva all'ordine del giorno l'analisi dello stato dei lavori di ammodernamento dell'autostrada.

Nel corso della riunione la Società concessionaria autostradale SATAP S.p.a. ha comunicato i cronoprogrammi dei lavori che - pur prevedendo il totale completamento dei lavori per i primi 48,5 km (tra i comuni di Torino e Carisio) entro dicembre 2007 - evidenziano però uno slittamento di circa un anno (da dicembre 2007 a dicembre 2008) nell'ultimazione dell'ultimo tratto (lotto 1.3) della lunghezza di circa 19 km.

L'Anas, nel prendere atto con disappunto della comunicazione di tale ritardo, chiede alla Concessionaria SATAP di rimodulare i cronoprogrammi, nel prioritario interesse e a tutela del servizio offerto all'utenza, confermando che la Società concessionaria dovrà provvedere a garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine previsto del dicembre 2007.

L'Anas ricorda che l'ultimazione dei lavori a dicembre 2007 era stata concordata in occasione della visita ai cantieri, avvenuta lo scorso mese di aprile, dal Presidente dell'Anas Vincenzo Pozzi e dal Direttore Centrale Autostradale Mauro Coletta. In quella occasione fu disposto di dare immediato corso ad un programma accelerato dei lavori, con l'attuazione di un doppio turno lavorativo e incremento della forza lavoro, tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Tali impegni, ricorda l'Anas, sono stati ribaditi anche nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di Torino.

Roma, 18 luglio 2006
