

Acciaierie di Sicilia



ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.
Sede Legale:
Strada Passo Cavaliere VA 55121 CATANIA (Italy)
Cap.Soc. € 24.550.000 I.v. R.E.A. 239912 CATANIA
Cod.Fisc. P.IVA e Reg. Imprese 03430290875
Telefono +39095/487811 - Fax +39095/7487840
Email: info@acciaieriedisicilia.it

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Siderurgica Investimenti S.r.l.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14.08.1995 n. 472)

DOCUMENTO N. 250 BLAS DEL 19/01/21		Destinatario: 016574 P.I.: 04474310655 CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.	
CAUSALE TRASPORTO 1 Vendita		VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
TRASPORTO A CURA <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE			
VETTORE ESECUTORE DEL TRASPORTO: SACOM SRL VIA S. MARIA DI LORETO, 118 ITA SA MONTESANO S. MARCELLANA P.I.: 00578030652 I.A.: SA7102401B			
VETTORE AGENZIA INCARICATA DEL TRASPORTO:		LUOGO DESTINAZIONE CASELLA COSTRUZIONI S.R.L. S.S.19 KM.88 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA	
P.I.: I.A.:		NS. CONFERMA DEL ASRQ/000011 12/01/21 VS. ORIGINALE DEL	
DATA E ORA RITIRO 19/01/21 14:30 TEL 0975863072			

CONDUCENTE DEL BEN IMMOBILE: IL DESTINATARIO

PIÙO

d.m. 30 giugno 2009; Committente il trasporto: IL DESTINATARIO		
TONDO NERVATO ROCCHETTI ADS 500 KS diam. 8,0 mm DM 17-01-18 B450C 019/18-CA	NR 7 Colata/Lotto : 4216	10,180
TONDO NERVATO ROCCHETTI ADS 500 KS diam. 8,0 mm DM 17-01-18 B450C 019/18-CA	NR 1 Colata/Lotto : 4218	1,450
TONDO NERVATO ROCCHETTI ADS 500 KS diam. 14,0 mm DM 17-01-18 B450C 019/18-CA	NR 2 Colata/Lotto : 4128	2,910
TONDO NERVATO ROCCHETTI ADS 500 KS diam. 14,0 mm DM 17-01-18 B450C 019/18-CA	NR 1 Colata/Lotto : 4129	1,450
TONDO NERVATO ROCCHETTI ADS 500 KS diam. 12,0 mm DM 17-01-18 B450C 019/18-CA	NR 6 Colata/Lotto : _004	8,720
TONDO NERVATO ROCCHETTI ADS 500 KS diam. 12,0 mm DM 17-01-18 B450C 019/18-CA	NR 4 Colata/Lotto : _005	5,810
	* Segue *	

DICHIARAZIONE SOSPENSIONE: Si dichiara che il carico di cui al presente D.P.T. è stato effettuato con le modalità richieste dal sottoscritto conducente e dato stesso sistemato nel rispetto delle norme di cui all'art. 164 del C.S. in modo da evitare la caduta o la dispersione e di non compromettere la stabilità del veicolo. Prendo atto inoltre che le legature utilizzate nel normale processo di confezionatura dei prodotti non sono e non possono essere considerate "portanti" ma solo di contenimento e quindi da non utilizzare né per il sollevamento né per il trasporto. Le Acciaierie di Sicilia S.p.A. sono pertanto sollevate da ogni qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla sistemazione del carico e dalla relativa movimentazione fuori stabilimento.

FIRMA DEL CONDUCENTE
PER RICEVUTA

IL CONDUCENTE

ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.

ATTENZIONE: CONTROLLARE IL PESO, LA RICCA, LA FIRMA PER ACCETTAZIONE, NON CONSENTE
RECLAMI PER ANNIUNCI DI MATERIALI.

Casella Costruzioni srl

MITTENTE E PROPRIETARIO DELLA MERCE

Si dichiara che la merce di cui alla presente bolla è stata controllata e seguita regolarmente.

84030 CASALBUONO (SA)
sede legale: Via Nazionale, 4 - 84033 Montesano S.M. (SA)

TARGHE E CONDUCENTE

CARTELLINO PESA

sedi copra S.S. 19 km 88 - 84033 Montesano S.M. (SA)
S.S. 49 km 92 - 84030 Casalbuono (SA)
tel.: 0975.863016 - p.iva 04474310655 - cod. sdi 5RU082D
info@casellacostruzioni.it - casellacostruzioni@pec.it

Acciaierie di Sicilia



ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.
Sede Legale:
 Strada 1000 Cavaliere RA 95121 CATANIA (Italy)
 Cap. Soc. € 24.950.000 I.V. R.E.A. 239012 CATANIA
 Cod. Fisc. P.I.V.A. Reg. Imprese 03490280875
 Telefono +390957487811 - Fax +390957497540
 Email: info@acciaieriedisicilia.it

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Siderurgica Investimenti S.r.l.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14.08.1996 n. 472)

DOCUMENTO N. 250 BLAS DEL 19/01/21		Destinatario: 016574 P.I.: 04474310655 CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.	
CAUSALE TRASPORTO 1 Vendita		VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
TRASPORTO A CURA <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE			
VETTORE ESECUTORE DEL TRASPORTO: SACOM SRL VIA S.MARIA DI LORETO, 118 ITA SA MONTESANO S.MARCELLANA P.I.: 00578030652 I.A.: SA7102401B			
VETTORE O AGENZIA INCARICATA DEL TRASPORTO:		LUOGO DESTINAZIONE CASELLA COSTRUZIONI S.R.L. S.S.19 KM.88 84033 MONTESANO SULLA MARCELLAN SA	
P.I.:	I.A.:		
DATA E ORA RILASCO 19/01/21 14:50	TEL 0975863072	NS. CONFERMA DEL ASHQ/000011 12/01/21	VS. ORDINE DEL

DESCRIZIONE DEI BENI (MARCHI, QUANTITÀ, MERCE)

PESO TOTALE

(Materiale a Vista) Totale colli 21 Totale 30,520
 Il vettore è obbligato ad effettuare il presente trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e con particolare riferimento all'art. 142, all'art. 174 del codice della strada.
 Luogo di carico: CATANIA Caricatore e Compilatore: IL MITTENTE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA. Si dichiara che il carico di cui al presente D.D.T. è stato effettuato con le modalità richieste dal sottoscritto conducente e dallo stesso sistemato nel rispetto delle norme di cui all'art. 164 del C.S. in modo da evitare la caduta o la dispersione e di non compromettere la stabilità del veicolo. Franto allo incasso che le legature utilizzate nel normale processo di confezionatura dei prodotti non sono e non possono essere considerate "portanti" ma solo di contenimento e quindi da non utilizzare né per il sollevamento né per il trasporto. Le Acciaierie di Sicilia S.p.A. non pertanto sollevate da ogni qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla sistemazione del carico e della relativa movimentazione non stabilimento.

FIRMA DEL CONDUCENTE
PER RECEVUTA

IL CONDUCENTE: *Mario R. Boerio*

Mario R. Boerio

ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.

ATTENZIONE: CONTROLLARE IL PESO. LA BOLLA FIRMATA PER ACCETTAZIONE NON CONSENTE RECLAMI PER AMMANCHI DI MATERIALI.

Casella Costruzioni srl

MITTENTE E PROPRIETARIO DELLA MERCE

Si dichiara che la merce di cui alla presente bolla è stata controllata e ricevuta.

sede legale: via Nazionale 4 - 84030 CASALBUONO (SA)

TARGHE E CONDUCENTE

CARTELLINO PESA

Targa: FW175LF
XA410BN DI LASCIO MARIO

Peso lordo : 46,040
Tara : 15,520
Peso netto : 30,520

sede operativa: S.S.19 KM.88 - 84033 MONTESANO SULLA MARCELLAN (SA)

Cod. Fisc. P.I.V.A. 04474310655 - Cod. Edilizia 03

BLAS00025020210119





Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE


019/18-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, saldabile, in rotoli nei diam. 8-16

Marchio di laminazione



prodotto da:

ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.a

Strada Passo Cavaliere, 1/A - 95030 Z.I. CATANIA (CT)

nello stabilimento di:

CATANIA (CT), Strada Passo Cavaliere, 1/A

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale DICATA di Brescia e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 011/18-CA, ha validità dal 18.09.2018 al 11.07.2023 o sino a che le condizioni di produzione o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 07/11/2018

IL DIRIGENTE DELLA DIV. I
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Dott. Ing. Emanuele Renzi

Firmato digitalmente da
EMANUELE RENZI

O = Ministero Infrastrutture e Trasporti
T = Dirigente

Colata Cast Schmelze Coulée		ANALISI CHIMICA % Chemical composition % Chemische Zusammensetzung % Composition chimique %														CARATTERISTICHE MECCANICHE Mechanical properties Mechanische kennwerte Caractéristiques mécaniques					
Ø mm		C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	V	N	Ceq	Toll. Sez. Deviation From	Snervamento Yield stress	Rottura Tensile streight	Rapporto Ratio	Allungamento Elongation	fR	Bend and reband	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Reh (Mpa)	Rm (Mpa)	Rm/Reh	React/ Renom	Agt (%)	fR	
4216	8,00	0,200	0,75	0,16	0,013	0,033	0,52	0,10	0,11	0,03	0,003	0,0114	0,392	2,93	530	625	1,18	1,18	13,0	0,052	+
4218	8,00	0,206	0,75	0,15	0,014	0,031	0,55	0,10	0,12	0,02	0,003	0,0097	0,399	1,90	520	625	1,20	1,16	14,0	0,064	+
4	12,00	0,202	0,85	0,22	0,024	0,046	0,62	0,20	0,13	0,02	0,005	0,0090	0,438	-1,23	540	642	1,19	1,20	14,0	0,065	+
5	12,00	0,195	0,69	0,18	0,015	0,039	0,51	0,15	0,12	0,02	0,004	0,0071	0,388	-1,23	536	632	1,18	1,19	12,4	0,082	+
4128	14,00	0,210	0,77	0,16	0,024	0,045	0,56	0,17	0,11	0,02	0,002	0,0101	0,421	-2,00	526	530	1,20	1,17	12,0	0,062	+
4129	14,00	0,191	0,78	0,21	0,033	0,041	0,61	0,13	0,12	0,02	0,001	0,0088	0,401	-2,00	528	633	1,20	1,18	13,0	0,065	+

Annotazioni/Notes

Il responsabile della certificazione

The measured radiometric activity is lower than 0,1 Bq/gr

Le prove sono state effettuate su provette
raddrizzate a macchina, mantenute per 60 minuti
a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in
aria calma a temperatura ambiente

Si certifica che il materiale è conforme all'ordine e specifica e/o norme
di riferimento

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order
contract

Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

Salvatore Gandolfo

CERTIFICATO PROVE SU ACCIAIO N. 633

UNI EN 15630/1 - UNI EN 6892/1

NTC D.M. 17.01.2018

Accettazione N. 16614

Data Accettazione 05/02/2021

Data Certificazione 19/02/2021

Richiedente: SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

SS 19 km 88 Loc. Montesano Scalo - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)


Provenienza Campione: (1) G.1, G.2, G.3, Rocchetto - D.d.I. n.250 del 19.01.2021 - Colata/lotto 4216 - V.P.n.8 del 19.01.2021;
H.1, H.2, H.3, Rocchetto - D.d.I. n.250 del 19.01.2021 - Colata/lotto 4218 - V.P.n.9 del 19.01.2021; I.1,
I.2, I.3, Rocchetto - D.d.I. n.250 del 19.01.2021 - Colata/lotto 4128 - V.P.n.10 del 19.01.2021; L.1, L.2,
L.3, Rocchetto - D.d.I. n.250 del 19.01.2021 - Colata/lotto 4129 - V.P.n.11 del 19.01.2021;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

ACCIAIERIA DI SICILIA Spa

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Qualità Acciaio dichiarata: B450C



Risultati delle prove

Sigla	Diametro nominale (mm)	Diametro Effettivo (mm)	Sezione effettiva (mm²)	Snerv.to fy (N/mm²)	Rottura ft (N/mm²)	Rapporto ft/fy	Rapporto (fy/fy nom) K	All.to Agt (%)	Prova di piegam.	Mandrini utilizzati Ø mm	Data Prova
G.1	8	8,01	50,39	544,2	659,2	1,21	1,21	10,19	S.C.	32	09/02/2021
G.2	8	8,07	51,15	539,1	651,3	1,21	1,20	10,02	S.C.	32	09/02/2021
G.3	8	8,04	50,77	546,6	658,1	1,20	1,21	11,03	S.C.	32	09/02/2021
H.1	8	8,11	51,66	548,8	646,2	1,18	1,22	10,56	S.C.	32	09/02/2021
H.2	8	8,05	50,90	543,1	658,8	1,21	1,21	11,32	S.C.	32	09/02/2021
H.3	8	8,06	51,02	542,0	647,2	1,19	1,20	10,94	S.C.	32	09/02/2021
I.1	14	14,04	154,82	531,2	651,0	1,23	1,18	12,01	S.C.	70	09/02/2021
I.2	14	14,01	154,16	527,2	632,7	1,20	1,17	12,09	S.C.	70	09/02/2021
I.3	14	14,06	155,26	522,9	644,2	1,23	1,16	13,13	S.C.	70	09/02/2021
L.1	14	14,02	154,38	531,0	639,9	1,21	1,18	12,76	S.C.	70	09/02/2021
L.2	14	14,04	154,82	530,4	637,7	1,20	1,18	11,94	S.C.	70	09/02/2021
L.3	14	14,00	153,94	526,6	642,0	1,22	1,17	12,72	S.C.	70	09/02/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

Macchina di prova: GALDABINI TIPO QUASAR 600 MATRICOLA V872 ANNO 2007

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979

CERTIFICATO PROVE SU ACCIAIO N. 634

UNI EN 15630/1 - UNI EN 6892/1

NTC D.M. 17.01.2018

Accettazione N. 16614

Data Accettazione 05/02/2021

Data Certificazione 19/02/2021

Richiedente: SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

SS 19 km 88 Loc. Montesano Scalo - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)


Provenienza Campione: (1) M.1, M.2, M.3, Rocchetto - D.d.t. n.250 del 19.01.2021 - Colata/lotto 004 - V.P.n.12 del 19.01.2021;
N.1, N.2, N.3, Rocchetto - D.d.t. n.250 del 19.01.2021 - Colata/lotto 005 - V.P.n.13 del 19.01.2021;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Qualità Acciaio dichiarata: B450C

ACCIAIERIA DI SICILIA Spa



Risultati delle prove

Sigla	Diametro nominale (mm)	Diametro Effettivo (mm)	Sezione effettiva (mm ²)	Snerv.to fy (N/mm ²)	Rottura ft (N/mm ²)	Rapporto ft/fy	Rapporto (fy/fy nom) K	All.to Agt (%)	Prava di piegam.	Mandrini utilizzati Ø mm	Data Prova
M.1	12	12,02	113,47	521,2	648,1	1,24	1,16	12,11	S.C.	60	09/02/2021
M.2	12	12,11	115,18	519,4	644,6	1,24	1,15	12,01	S.C.	60	09/02/2021
M.3	12	12,08	114,61	522,7	637,1	1,22	1,16	11,94	S.C.	60	09/02/2021
N.1	12	12,03	113,66	518,4	629,9	1,22	1,15	10,97	S.C.	60	09/02/2021
N.2	12	12,10	114,99	523,6	633,6	1,21	1,16	11,52	S.C.	60	09/02/2021
N.3	12	12,01	113,29	526,9	638,0	1,21	1,17	12,36	S.C.	60	09/02/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

Macchina di prova: GALDABINI TIPO QUASAR 600 MATRICOLA V872 ANNO 2007

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Raucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979