



DRF40211005489

Destinazione materiale

Stesso indirizzo cliente ordinante

Vettore ditta
AUTOTRASPORTI MIGUEL PICONE
VIA PILA, 23
84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA
Sub vettore

Ordine 202100319
Data 22/01/2021
Vs. Riferimento

Documenti di trasporto
N° 00775
Data compilazione 22/01/2021

MEMAU
POTENZA
22/01/2021

Cliente ordinante
COMED2010 S.R.L.
VIA MAZZIOTTO, 89 FRAZ. TARDIANO
84030 MONTESANO SULLA MARC (SA)
P.IVA 04834030654 Cod. Fisc. 04834030654

TEL.
RIF.INT.: 1005489
COD. VG.: PP100198

Tipo causale trasporto VENDITA

Resa
FCA FRANCO VETTORE
(As per Incoterms 2010)

| Articolo | Descrizione e aspetto esteriore dei beni | Quantità 1 | UM | Quantità 2 | UM | n° confezioni | pezzi per confezione | Riferimenti |
|----------|---|------------|----|------------|----|---------------|----------------------|-------------|
| B0740036 | T BARRE N CA B500 Ø 26,0 B1E3 12000 DIRITTE/FASCIO TB 2500/12000 Attestato Qualificazione: 044/19-CA TIPO DI ACCIAIO B450C 4021935/2020(4) | 9.471.000 | KG | 9.471.000 | KG | 4 | | Ø 26,0 |
| B0740030 | T BARRE N CA B500 Ø 14,0 B1E3 12000 DIRITTE/FASCIO TB 2500/12000 Attestato Qualificazione: 044/19-CA TIPO DI ACCIAIO B450C 4020041/2021(3) | 7.103.000 | KG | 7.103.000 | KG | 3 | | Ø 14,0 |
| B0740032 | T BARRE N CA B500 Ø 18,0 B1E3 12000 DIRITTE/FASCIO TB 2500/12000 Attestato Qualificazione: 044/19-CA TIPO DI ACCIAIO B450C 4020058/2021(6) Peso lordo in Kg 30.780,00 Num. colli tot.: 13 Peso merce in Kg 30.780,00 I legacci e/o le reggette metalliche servono a serrare il prodotto e NON AL SUO SOLLEVAMENTO E/O TRASPORTO. | 14.206.000 | KG | 14.206.000 | KG | 6 | | Ø 18,0 |

Note

Casella - A

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta acquirente accetta interessi pari al tasso ufficiale BCE maggiorato di sette punti percentuali, con decorrenza dal termine di pagamento fissato sulle fatture.
I termini di consegna si intendono indicativi. Il ritardo o la mancata consegna non comporta risarcimenti di danni. Eventuali reclami per mancanza di peso saranno presi in considerazione solo per controlli effettuati su pesa pubblica in presenza e con l'accettazione del conducente trascorsi sette giorni dalla consegna non si accettano reclami sulla qualità del prodotto.
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Udine.

Dichiaro di aver ricevuto in consegna il materiale sopra descritto e che il quantitativo è conforme alla portata del mezzo.
Dichiaro inoltre che il carico è stato correttamente posizionato sul mezzo secondo le istruzioni in esso contenute, e che ho provveduto alla messa in sicurezza del medesimo.

Il conducente o vettore

PICONE MIGUEL

Targa EG704HK XA136HZ

Firma del destinatario del trasporto e dell'accettazione delle merci
CASA DI PIETRO
Sedi legali: Via Nazionale 4 - 84030 CASALBUONO (SA)
Sedi opel: S.S. 9 km 88 - 84033 Montesano S.M. (SA)
S.S. 19 km 32 - 84030 Casalbuono (SA)
tel.: 0975/662996 - piva 04474310655 - cod. sdi 5RU082D
info@casellacostruzioni.it - casellacostruzioni@pec.it

COPIA DA RENDERE FIRMATA PER ACCETTAZIONE

Azienda con i seguenti sistemi di gestione certificati:
- qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
- ambiente secondo UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

| | |
|------|------------|
| Nº | 920/2021/A |
| DATA | 22/01/2021 |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| PRODOTTO T BARRE N CA B500 Product/ Erzeugnis/Produit | Ø 26,0 | N° ORDINE 202100319 / 0005 Order/Bestellung/Commande | CLIENTE Customer Kunde Client |
| PRODOTTO CLIENTE Customer identification no./Kundenartikelnr./Code d'identification | | N° ORDINE CLIENTE Purchase order no./Bestellung Nr./Commande N° | 049918 COMED2010 S.R.L. MAZZIOTTO, 89 FRAZ. TARDIANO 84030 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) |
| NORMATIVA DM 17/1/18 B450C Standard/Werkstoff/Qualité | | N° DOCUMENTO di TRASPORTO 00775 / 2021 Dispatch Note/Lieferschein/Avis d'expédition | |


E-mail: comed86@tiscali.it

| ANALISI CHIMICA % - Chemical composition % - Chemische Zusammensetzung % - Composition chimique % | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|-------|-------|----|----|----|------|----|----|---|---|-------|------|
| | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Sn | Al | V | B | N | Ceq |
| LOTTON° 4021935 / 2020 | 0,22 | | | 0,013 | 0,039 | | | | | | | | | | |
| Lot \ Produktionsnum. \ Lot | | | | | | | | | 0,35 | | | | | 0,010 | 0,38 |

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free

| CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical properties - Mechanische Kennwerte - Characteristics mecaniques | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|
| Diametro Nominale | Diametro Effettivo | Differenza Peso | Resistenza Snervamento Re | Resistenza Rottura Rm | Rapporto Rm/Re | Rapporto Re/Re Nom | Allungamento | Allungamento | Allungamento | Strizione | Indice di Aderenza Fr Projected rib area Fr | Prova di Piega Bending Test |
| Nominal Diameter | Actual Diameter | Weight Difference | Yield Point | Tensile Strength | Ratio | Ratio | A5 | A10 | Agt | Necking | | |
| mm | mm | % | MPa | MPa | | | % | % | % | % | | +/- |
| 26,00 | | | 515 | 637 | 1,23 | 1,14 | | 0,0 | 11,7 | | 0,076 | + |

| | |
|--|--|
| CONDIZIONI di PROVA Test conditions | |
| ANNOTAZIONI: Notes | |
| <p>Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.</p> <p>We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.</p> <p>Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht</p> <p>Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande</p> <p>Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité</p> <p>A. Calocero Sidermotenza</p> | |



Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

E-mail: corred86@tiscali.it

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free

A. Calocero
Siderpotenza

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

E-mail: comed86@tiscali.it

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free

A. Calocero
Siderpotenza



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

044/19-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, saldabile, in barre, nei diam. 8-36 mm

Marchio di laminazione



prodotto da:

SIDERPOTENZA S.p.A.

Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

POTENZA, Zona Industriale

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 026/18-CA, ha validità dal 01.01.2020 al 02.12.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 19 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Dott. Ing. Emanuele Renzi

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 17.01.2018

VIA Nomentana 2 - 00161 ROMA

www.cslp.it

Firmato digitalmente da

EMANUELE RENZI

CN = RENZI EMANUELE
T = Dirigente

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi e fa riferimento al d.d.t. n° 00775 del 22/01/2021 Siderpotenza S.p.A.

DESTINATARIO:
COMED2010 S.R.L.

FERRIERE NORD S.p.a.
 STABILIMENTO SIDERPOTENZA
 Zona Industriale RIONE BETLEMME
 85100 POTENZA
 TEL. 0971.470911
 TELEFAX 0971.58089

No. DDT 00775 del 22/01/2021
 Cod.Cliente: 049918
 Targa: EG704HK XA136HZ
 22/01/2021 12:54:41
 1 Peso 13.860

 22/01/2021 14:21:20
 Lam. tondo in barre c.a.
 1 Peso 13.860 kg
 2 Peso 44.640 kg

Netto Pesata 30.780 kg
 =====
 Totale Netto 30.780 kg



Costruire in sicurezza.

CERTIFICATO PROVE SU ACCIAIO N. 635

UNI EN 15630/1 - UNI EN 6892/1

NTC D.M. 17.01.2018

Accettazione N. 16614

Data Accettazione 05/02/2021

Data Certificazione 19/02/2021

Richiedente: SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

SS 19 km 88 Loc. Montesano Scalo - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

Provenienza Campione: (1) O.1, O.2, O.3, Barre - D.d.t. n.775 del 22.01.2021 - Colata/lotto 4021935/2020 - V.P.n.14 del 22.01.2021; P.1, P.2, P.3, Barre - D.d.t. n.775 del 22.01.2021 - Colata/lotto 4020041/2020 - V.P.n.15 del 22.01.2021; Q.1, Q.2, Q.3, Barre - D.d.t. n.775 del 22.01.2021 - Colata/lotto 4020058/2020 - V.P.n.16 del 22.01.2021;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

FERRIERE NORD Sp.a. SIDERPOTENZA

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Qualità Acciaio dichiarata: B450C



Risultati delle prove

| Sigla | Diametro nominale (mm) | Diametro Effettivo (mm) | Sezione effettiva (mm²) | Snerv.to fy (N/mm²) | Rottura ft (N/mm²) | Rapporto ft/fy | Rapporto (fy/fy nom) K | All.to Agt (%) | Prova di piegam. | Mandrini utilizzati Ø mm | Data Prova |
|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------|
| O.1 | 26 | 26,01 | 531,34 | 521,6 | 632,1 | 1,21 | 1,16 | 13,56 | S.C. | 260 | 09/02/2021 |
| O.2 | 26 | 26,12 | 535,84 | 518,4 | 627,4 | 1,21 | 1,15 | 14,01 | S.C. | 260 | 09/02/2021 |
| O.3 | 26 | 26,00 | 530,93 | 512,7 | 621,6 | 1,21 | 1,14 | 13,92 | S.C. | 260 | 09/02/2021 |
| P.1 | 14 | 14,01 | 154,16 | 509,1 | 618,8 | 1,22 | 1,13 | 13,66 | S.C. | 70 | 09/02/2021 |
| P.2 | 14 | 14,13 | 156,81 | 510,6 | 621,6 | 1,22 | 1,13 | 14,56 | S.C. | 70 | 09/02/2021 |
| P.3 | 14 | 14,01 | 154,16 | 503,8 | 616,6 | 1,22 | 1,12 | 13,98 | S.C. | 70 | 09/02/2021 |
| Q.1 | 18 | 18,00 | 254,47 | 500,1 | 624,1 | 1,25 | 1,11 | 14,01 | S.C. | 144 | 09/02/2021 |
| Q.2 | 18 | 18,02 | 255,03 | 506,4 | 616,2 | 1,22 | 1,13 | 14,12 | S.C. | 144 | 09/02/2021 |
| Q.3 | 18 | 18,11 | 257,59 | 502,1 | 621,0 | 1,24 | 1,12 | 13,97 | S.C. | 144 | 09/02/2021 |

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

Macchina di prova: GALDABINI TIPO QUASAR 600 MATRICOLA V872 ANNO 2007

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE
Geom. *Carlo Raucci*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Carlo Raucci

Carlo Raucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790617 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979