Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Umbria, Perugia, 18/04/2019

UMBRIA, ANAS: AL VIA LA FASE FINALE DEI LAVORI DI RIPRSTINO DELLA SS73BIS “DI BOCCA TRABARIA” TRA SAN GIUSTINO (PG) E BORGO PACE (PU)

Icona comunicati limitazioni

- **il tratto era stato coinvolto da un movimento franoso che aveva interessato il versante e compromesso la strada**
- **dopo la sospensione per il ritrovamento di ordigni bellici, i lavori sono proseguiti anche durante l’inverno nonostante la neve**
- **terminato il consolidamento del versante, sono in ultimazione le nuove opere di sostegno per la ricostruzione del corpo stradale**

Perugia, 18 aprile 2019

Si avvicina la fase finale dei lavori di consolidamento del versante e ricostruzione della strada statale 73bis “di Bocca Trabaria”, nel tratto coinvolto dal grave movimento franoso che nel marzo 2018 ha interessato la zona compromettendo l’infrastruttura in prossimità del valico tra Umbria e Marche (tra i comuni di San Giustino e Borgo Pace).

Anas (Gruppo FS Italiane) ha proseguito l’esecuzione degli interventi anche durante l’inverno appena trascorso, nonostante le difficoltà tecniche causate dalle abbondanti nevicate e dalle condizioni climatiche proibitive.

La prima fase ha riguardato la realizzazione oltre 80 micropali in profondità e 45 tiranti per il consolidamento del versante in frana. A seguire è stato eseguito lo sbancamento per la rimozione dell’intera quantità di terra interessata dallo smottamento, per circa 100 metri di estensione. Attualmente è in corso di completamento la realizzazione delle nuove opere di sostegno: una fondazione profonda con altri 150 micropali e un muro di contenimento alto oltre 6 metri.

Nei prossimi giorni sarà avviata l’ultima fase dei lavori che prevede la ricostruzione del corpo stradale, della pavimentazione e delle barriere laterali.

La riapertura al transito è prevista entro metà del prossimo mese di maggio 2019.

I lavori hanno subito - come noto - un lungo e obbligato periodo di sospensione di oltre tre mesi tra agosto e novembre 2018 a causa del ritrovamento, durante gli scavi, di numerosi ordigni bellici inesplosi con le conseguenti necessarie operazioni di brillamento e successiva bonifica bellica. Malgrado la tempestività delle operazioni messe in atto fin dal primo momento è stato pertanto necessario prolungare la previsione iniziale di fine lavori.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.