Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Sardegna, Cagliari, 06/05/2015

Alluvione Sardegna, Ciucci: `Completati 41 interventi su 52 nel sostanziale rispetto del cronoprogramma`

Pietro Ciucci: Prevista tra luglio e la fine dell`estate l`ultimazione di altri 10 interventi.
Oggi riaperta al traffico la strada provinciale 3
`Il piano di ripristino della viabilità interessata dall`alluvione del novembre 2013 procede nel sostanziale rispetto dei tempi previsti`. È quanto ha affermato il presidente dell`Anas Pietro Ciucci, commissario delegato per il ripristino dei danni dell`alluvione, in visita oggi ai cantieri dell`alluvione.
`Ad oggi l`Anas, in qualità di soggetto attuatore - ha continuato Ciucci -, ha completato 41 interventi su 52 previsti dal piano per un investimento complessivo di 50,8 milioni. Altri 8 cantieri sono in fase di ultimazione e verranno completati tra luglio e la fine dell`estate. Un cantiere verrà avviato entro questa settimana ed un ulteriore intervento andrà in gara entro maggio; entrambi saranno completati entro la fine dell`estate. Infine per quanto riguarda l`ultimo intervento, sulla Olbia-Tempio, la gara è conclusa ma è stata sospesa in attesa di definire le ulteriori richieste da parte degli enti locali, che esulano dal mandato di ripristino dei danni alla viabilità prodotti dall`alluvione del 2013`.
Nel corso della visita, è stata riaperta al traffico la strada provinciale 3, dopo l`ultimazione dei lavori di ricostruzione del ponte e rifacimento del piano viabile al Km 10 280 (loc. Masicare).
La prima parte del sopralluogo del commissario delegato ha riguardato il tratto tra il Km 22 500 al Km 24 della SP 50, in provincia di Nuoro, dove sono state completate nei giorni scorsi le opere di consolidamento del piano viabile e di ripristino del ponte sul rio Gallè. Il presidente dell`Anas si è poi spostato sui cantieri della strada provinciale 73 `Bitti-Sologo`, dove sono in via di ultimazione i lavori di costruzione del nuovo ponte sul Sologo al km 1, e sono invece già stati completati gli interventi di ripristino del corpo stradale interessato dalle frane tra il km 2 e il km 4. Sulla SP 73, per garantire la transitabilità, era stato già aperto un collegamento provvisorio nel maggio scorso.
Nel primo pomeriggio il presidente dell`Anas ha visitato i cantieri del viadotto di Norgheri sul fiume Cedrino al km 2 della SP 51 ter, il cui termine è previsto entro luglio, per poi spostarsi a Nuoro per un incontro col Prefetto Meloni. La visita di Ciucci è poi terminata in provincia di Olbia, sulla SP 24, dove è in fase di realizzazione il nuovo ponte sul Loddone. Il collegamento interrotto era stato ripristinato ad aprile 2014 mediante la realizzazione di due rampe provvisorie di svincolo sulla SS131DCN.
Il lavoro del commissario delegato e dell`Anas, quale soggetto attuatore, ha portato già all`ultimazione di opere molto attese dalla comunità locale, tra cui la riapertura al traffico nel febbraio scorso della SS 129 `Trasversale Sarda` tra il km 23,800 e il km 25,070 in provincia di Nuoro. Sempre in provincia di Nuoro la viabilità è stata ripristinata sulla SS 125 `Orientale Sarda` tra il km 267,650 e il km 268,500, nei pressi di Posada e sulla SP46 `Oliena-Dorgali` con la riapertura al traffico del ponte Oloè. Sono stati anche ultimati i lavori sulla strada provinciale 45 `Nuoro-Siniscola`, sui ponti Badù e Chercu al km 2,000 della SP22 e Badù e Orane al km 4,000 della SP `Oliena-Orani`.

Cagliari, 6 maggio 2015