



QUADRO CIG del 06/09/22 - CADRE CIG du 06/09/22			NUOVO QUADRO ECONOMICO (Stralcio galleria storica) NOUVEAU CADRE ÉCONOMIQUE (Extrait de la galerie historique)	
DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Contratto Contract (rib. 35,03651%)	1^ Rinegoziazione 1^ Renégociation (17,54%)	2^ Rinegoziazione 2^ Renégociation (17,54% e 8,10%)	Differenze Différence 1^ Rinegoziazione
Importo LAVORI GLF stato finale - Montant TRAVAUX GLF état final	32.052.058,74	32.052.058,74	32.052.058,74	-
Importo LAVORI (GLF) non eseguiti - risparmiati - Montant TRAVAUX GLF non effectués - épargné	4.548.309,85			-
LAVORI GLF TRAVAUX GLF (A)	36.600.368,59	32.052.058,74	32.052.058,74	-
Importo LAVORI contratto (prezzi contrattuali) - Montant TRAVAUX contrat (prix des contrats)	92.036.101,00	116.238.109,00	46.300.203,71	- 69.937.905,29
Importo NUOVI LAVORI "Alex" (prezzi 2022 rev.2) - Montant nouveaux TRAVAUX "Alex" (prix 2022 rev.2)	-	52.610.108,00	65.296.145,51	12.686.037,51
Importo PIANO MONITORAGGIO (PMA) - Montant PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE	416.989,08	529.296,06	743.354,17	214.058,11
LAVORI TRAVAUX EDILMACO	92.453.090,08	169.377.513,06	112.339.703,39	- 57.037.809,67
Costi SICUREZZA complessivi - Coûts totaux de la sécurité	10.142.405,91	14.642.405,91	11.973.756,67	- 2.668.649,24
Progettazione Nuovi Lavori "Alex" - Conception nouveaux TRAVAUX "Alex"	-	2.400.000,00	2.596.351,00	196.351,00
CONTRATTO CONTRACT EDILMACO (B)	102.595.496,00	186.420.000,00	126.909.811,06	- 59.510.188,94
TOTALE LAVORI TOTAL TRAVAUX (A+B)	139.196.000,00	218.472.000,00	158.962.000,00	- 59.510.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione - Sommes disponibles à l'Administration	13.325.086,24	13.325.086,24	9.695.440,88	- 3.629.645,36
Imprevisti - Événements imprévus	8.961.010,86	2.309.000,00	1.680.047,14	- 628.952,86
Compensazione materiali DL 50/22 - Compensation matérielle Décret 50/22			4.800.000,00	4.800.000,00
Protezione valanghe - Protection contre les risques d'avalanche		6.095.000,00	6.095.000,00	-
1° Lodo del Collegio Consultivo Tecnico - conferimento anidriti - Décision du Conseil Consultatif Technique			4.000.000,00	4.000.000,00
2° Lodo del Collegio Consultivo Tecnico - trasporto anidriti - Décision du Conseil Consultatif Technique			1.300.000,00	1.300.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE SOMME DISPONIBLES (C)	22.286.097,10	21.729.086,24	27.570.488,01	5.841.401,77
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	161.482.000,00	240.201.000,00	186.532.000,00	- 53.669.000,00
Oneri d'Investimento - Charges d'Investissement	14.779.020,08	14.779.020,08	11.476.888,83	- 3.302.131,25
Economie da ribasso d'asta per i lavori - Économies pou la baisse sur les travaux	33.235.038,68	-	-	-
TOTALE INVESTIMENTO - TOTAL INVESTISSEMENT	209.496.000,00	254.980.000,00	198.009.000,00	56.971.000,00